

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-045

签发：陈渝

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-06-07
会议主持人	陈渝		
会议主题：监理周例会			
参会人员：陈渝、汪家俊、周伟、李曙宾、刘德文、刘俊俊、马恒杰、周良和、吴毅、王俊新、张世金			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是北侧围墙砖砌筑（全部完成），办公楼厨柜安装完成，办公楼窗帘安装完成，站内道路浇筑全部完成（包括道路伸缩缝及沥青灌注）。下周主要施工计划是办公楼外墙涂料完成，站内场地清完成，绿化准备完成。 2、卓越施工队光伏区：本周主要是打桩完成 138 根，立柱焊接完成 297 个，支架安装完成 48 组，拉杆安装完成 6 个方阵，汇流箱安装完成 71 台。下周施工计划是立柱焊接完成 400 个，打桩完成 200 根（全部打完），支架安装完成 60 组，汇流箱安装 18 台。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是 12 区、13 区、18 区、19 区、24 区风感及通讯柜安装完成，100 桥架敷设完成 610 米，31 区 4*6 电机电源线敷设 300 米，接 485 通讯线及配合厂家完成汇流箱编码（7 区、12 区）。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是立柱焊接完成 35 组，支架安装完成 75 组。下周主要施工计划是立柱焊接完成 8 组，支架安装完成 54 组。 二、落实的工作 光伏区整改问题已全部完成（配合好汇流箱厂家人员进行汇流箱调试）。光伏区施工人员未佩戴安全防护用具，予以警告。关于长城行动专项措施，外来人员入场站须有项目部（周伟、邵勇）签字方可进入。现场整体施工进度缓慢（缺少组件板、施工人员不足）。综合楼通讯及厨房净水器尽快安装，站内清理，室内宿舍须锁好门窗。光伏组件预计本月到场，做好组件进场前的施工准备。			

常州正衡电力工程监理有限公司

时间: 219 年 6 月 8 日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
陈瀚	正街			
江新江	正街			
周华	正街			
张心金	正街			
张峰				
吴毅				
江世江				
马松杰	新视威			
江万忠	正街			
李耀宗	正街			
孙常群				
江时江	正街			
江世江	卓越			
江耀	卓越			

