

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-046

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-06-014
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、邵勇、周伟、李曙宾、刘德文、刘俊俊、马恒杰、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼外墙涂料完成 70%，综合楼室内床柜安装，整改消缺。下周主要施工计划是办公楼外墙涂料全部完成，整改消缺全部完成。 2、卓越施工队光伏区：本周主要是打桩完成 2403 根（补上之前的），立柱焊接完成 346 个，支架安装完成 50 组，拉杆安装完成 15 个方阵。下周施工计划是立柱焊接完成 400 个，支架安装完成 60 组，汇流箱安装 18 台。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是 18 区、19 区、24 区、25 区、31 区接 485 通讯线完成，电气消缺。下周主要施工计划是风感及通讯柜安装 4 台，电气消缺。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是立柱焊接完成 3 组，支架安装完成 51 组。下周主要施工计划是支架安装完成 8 组，组件安装 10 组（看到货情况）。 二、现场存在的问题 1、缺乏组件、485 通讯线。 2、升压站综合楼供水存在缺陷。 3、光伏区部分区域桩基存在歪桩及爆桩情况、标高不统一。 4、桥架与桥架之间连接平方线存在缺失。 5、逆变器通风口未有防护罩。 6、钢平台带电区域柱头焊接未做防腐处理。 7、部分汇流箱安装严重倾斜。 8、分部分项工程未达到验收条件。			

三、现场需要落实的工作

1、统一桩基标高 2、支架安装须上紧螺栓 3、接地电缆规划敷设 4、做好厂家开箱记录表 5、现场安全文明施工，光伏区施工人员须穿戴好救生衣 6、登记好湖区材料打捞情况 7、箱、逆变及汇流箱本体台区号，警示标示统一。

后附会议签到表。

时间: 2019 年 6 月 14 日