

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-048

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-06-028
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、邵勇、周伟、戚平、刘德文、刘俊俊、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马大鹏、肖宗英、余宏斌、周良和			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周主要施工项目是办公楼外墙涂料全部完成，整改消缺。下周主要施工计划是围墙粉刷全部完成，整改消缺完成。 2、卓越施工队光伏区：本周主要是支架安装完成 21 组，立柱焊接完成 216 个，拉杆安装完成 20 个方阵。下周施工计划是立柱焊接完成 300 个，支架安装完成 60 组，汇流箱安装 18 台，拉杆安装完成 15 个方阵。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是 19 区、23 区、24 区、25 区、29 区、31 区拆除施工区域多余组件，光纤接线，电气消缺，平单轴调试。下周主要施工计划是电气消缺。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是支架安装完成 6 组。下周主要施工计划是组件安装 10 组（看到货情况）。 二、现场存在的问题 1、升压站大门台阶位置未定。 2、一区码头吊车吊臂存在安全隐患。 3、光伏区部分区域桥架与桥架连接处缺失过渡导线。 4、桥架与桥架之间连接平方线存在缺失。 三、现场需要落实的工作 1、落实好升压站大门台阶位置。 2、组件安装前对支架进行检查验收。 3、各施工单位合理调配施工劳动力。			

- 4、“长城行动”最后一周要保持高度警惕，加强场站网络安全防护措施。
- 5、落实整改吊车吊臂存在的安全隐患。
- 6、7月-8月施工安全期，监理单位组织一次对施工安全隐患的安全大检查。
- 7、组件到货前通知组件厂家人员对施工单位进行技术交底。

后附会议签到表。

