

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-049

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-07-05
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、周伟、戚平、刘德文、刘俊俊、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马 大鹏、肖宗英、余宏斌、周良和、胡波			
会议议题：			
一、各施工队汇报：			
1、鸿源升压站光伏区：本周末进行施工。下周主要施工计划是围墙粉刷全 部完成，整改消缺完成。			
2、卓越施工队光伏区：本周末进行施工。下周施工计划是立柱焊接完成 300 个， 支架安装完成 60 组，汇流箱安装 18 台，拉杆安装完成 15 个方阵。			
3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区 3 个区域完成桥加防火封堵、标识喷涂及接 地标识喷涂，9 个区域完成钢平台防腐、逆变器及通讯柜防火封堵、平单轴调试及电气消 缺。下周主要施工计划是桥架防火封堵、桥架标识喷涂及接地标识喷涂完成 6 个区域，电 气消缺全部完成。			
4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是支架进行消缺完成 6 个区域。下周主要 施工计划是组件安装 10 组（看到货情况）。			
二、现场存在的问题			
1、升压站人员未进场。			
2、升压站大门与道路衔接位置方案未定。			
3、现场缺少组件，影响全容量并网。			
三、现场需要落实的工作			
1、落实好升压站大门与道路衔接位置（定夺方案）。			
2、对光伏区能完成的消缺工作尽快完成。			
3、处理好材料之间的调拨。			
4、对已经安装完成的支架区域进行报验。			

- 5、两家光伏区施工单位清点好码头的材料及器具，对材料的摆放位置要规范。
- 6、因到雨季各施工单位做好防雨应急措施。
- 7、光伏区施工人员须穿戴救生衣进行施工，否则予以严惩。

后附会议签到表。

会议签到表

时间: 2019 年 07 月 05 日

[illegible]