

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-051

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-07-19
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、周伟、戚平、刘德文、刘俊俊、阳晨、鞠仑王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马恒杰、马大鹏、周良和、余宏斌、胡波			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周末进行施工。下周主要施工计划是围墙粉刷全部完成，整改消缺完成。 2、卓越施工队光伏区：本周末进行施工。下周施工计划是立柱焊接完成 300 个，支架安装完成 60 组，汇流箱安装 18 台，拉杆安装完成 15 个方阵。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区消缺，配合第三方检测单位进行检测，电缆桥加防火封堵。下周主要施工计划是桥架防火封堵、桥架标识喷涂及接地标识喷涂完成 6 个区域，电气消缺全部完成。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是支架进行消缺完成 6 个区域。下周主要施工计划是组件安装 10 组（看到货情况）。 二、现场存在的问题 1、升压站人员未进场。 2、升压站大门与道路衔接位置方案未定。 3、现场缺少组件，影响全容量并网。 三、现场需要落实的工作 1、落实好升压站大门与道路衔接位置（定夺方案）。 2、光伏区针对检测出来的问题进行整改。 3、两家光伏区施工单位清点好码头的材料及器具，对材料的摆放位置要规范。 4、升压站电控楼外墙进行整改。			

5、光伏区施工人员须穿戴救生衣进行施工，否则予以严惩。

后附会议签到表。

会议签到表