

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-052

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-07-26
会议主持人	汪家骏		
会议主题： 监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚平、刘德文、刘俊俊、阳晨、鞠仑、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马恒杰、马大鹏、周良和、胡波			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周末进行施工。下周主要施工计划是站内绿化工作准备施工。 2、卓越施工队光伏区：本周光伏区平单轴厂家跟踪系统调试调试。下周施工计划是 25 个区域消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区消缺，配合第三方检测单位进行检测。下周主要施工计划是光伏区消缺。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是光伏区平单轴跟踪系统调试。下周主要施工计划是组件安装 10 组（看到货情况）。 二、高温天气防范措施 1、当天气预报发布高温黄色预警信号，即 24 小时内最高气温将接近或达到 35℃或已达到 35℃以上时：施工现场要注意防暑降温；工人避免长时间户外或者高温条件下作业；加强防暑降温保健知识的宣传。 2、当天气预报发布高温橙色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升至 37℃以上时： 中午 11：00-15：00，避免户外施工作业；组织现场作业人员进行中暑急救知识培训， 并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品，配备急救器材和药品；对露天作业集中和固定场所，要搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温；注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。 3、当天气预报发布高温红色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升到 39℃以上时： 要特别注意防火并停止一切户外露天作业。			

三、暴雨防范措施

1、当天气预报发布暴雨黄色预警信号时：施工现场做好低洼、易受淹地区的排水防涝工作，预防基坑坍塌等事故。

2、当天气预报发布暴雨橙色预警信号时：暂停在空旷地方的户外作业，尽可能停留在室内或者安全场所避雨；施工企业加强值班，密切监视灾情，切断低洼地带有危险的室外电源，落实应对措施；转移危险地带人员到安全场所避雨。

3、当天气预报发布暴雨红色预警信号时：处于危险地带的人员应停止作业，到安全的地方暂避；施工企业随时准备启动抢险应急方案。

后附会议签到表。

