

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-053

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-08-02
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚平、刘德文、刘俊俊、阳晨、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马 大鹏、周良和、胡波			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周末进行施工。下周主要施工计划是站内绿化工 作准备施工。 2、卓越施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改。下周施工计 划是光伏区电气、支架消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 3、擎云施工队光伏区：本周主要是光伏区消缺，配合第三方检测单位进行检测，组件 到货 15 车（9360 块）。下周主要施工计划是光伏区消缺，组件安装准备工作。 4、新视威施工队光伏区：本周主要施工项目是光伏区平单轴跟踪系统调试。下周主要 施工计划是光伏区电气消缺，组件安装准备工作。 二、下周需要落实的工作 1、做好光伏组件到货的报验准备工作。 2、做好组件开箱时的开箱检查记录表。 3、做好现场施工的高温防暑准备工作。 三、高温天气防范措施 1、当天气预报发布高温黄色预警信号，即 24 小时内最高气温将接近或达到 35℃或已达到 35℃以上时：施工现场要注意防暑降温；工人避免长时间户外或者 高温条件下作业；加强防暑降温保健知识的宣传。 2、当天气预报发布高温橙色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升至 37℃ 以上时： 中午 11：00-15：00，避免户外施工作业；组织现场作业人员进行中暑 急救知识培训， 并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品，配备			

急救器材和药品；对露天作业集中和固定场所，要搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温；注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。

3、当天气预报发布高温红色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升到 39℃ 以上时： 要特别注意防火并停止一切户外露天作业。

后附会议签到表。

会议签到表

时间: 2019 年 08 月 02 日

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱
汪家强	正衡监理			
傅平	正衡监理			
文时文	正衡监理			
周伟	李光			
张心金	李光			
孙晓光	李光			
胡波	冯源			
马国志	冯云			
谢子英	李伟成			
马相增	冯云			
冯峰	李强			
冯峰	李光			
殷可忠	李光			
刘俊俊	正衡			