

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-056

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-08-23
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚平、刘德文、邵勇、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马大鹏、周良和、胡波			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站光伏区：本周进行了一个设备的安装，针对上周提及的气象设备补安装事宜正在落实（下周例会日前完成）。下周主要施工计划是站内检查问题的整改消缺。 2、卓越施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改。下周施工计划是光伏区电气、支架消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 3、擎云施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改。下周施工计划是光伏区电气、支架消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改 4、新视威施工队光伏区：本周组件到货 4368 块，安装完成 5544 块；直流光伏线缆敷设 1800 米。下周主要施工计划是光伏区电气消缺，组件安装和光伏线缆敷设施工。 二、下周需要落实的工作 1、做好打桩施工人员进场的安全和技术交底工作；光伏组件安装和直流线缆敷设前的对施工人员交底工作。 2、做好光伏组件安装及光伏直流线缆敷设的施工组织工作。做好打桩施工人员进场和施工计划工作。 3、继续做好现场施工的高温防暑准备工作。 4、随着新进场人员的增加和多作业面施工，加强安全方面工作（增加安全员，增加安全设施如安全带、多进行安全交底和要求）。 5、要求几家施工单位在即将到来的材料集中到场，施工作业面多点进行等情况，做好自己单位的内部准备工作，积极加强与总包单位和管理公司沟通，推进施工的全面进行。			

6、要求几家施工单位继续做好施工资料的补充完善,尤其是升压站的资料欠缺的较多,要求加快进度。

三、高温天气防范措施

1、当天气预报发布高温黄色预警信号,即 24 小时内最高气温将接近或达到 35℃或已达到 35℃以上时:施工现场要注意防暑降温;工人避免长时间户外或者高温条件下作业;加强防暑降温保健知识的宣传。

2、当天气预报发布高温橙色预警信号,即 24 小时内最高气温将要升至 37℃以上时: 中午 11:00-15:00,避免户外施工作业;组织现场作业人员进行中暑急救知识培训, 并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品,配备急救器材和药品;对露天作业集中和固定场所,要搭设歇凉棚,防止热辐射,并要经常洒水降温;注意防范因用电量过高,电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。

3、当天气预报发布高温红色预警信号,即 24 小时内最高气温将要升到 37℃以上时:要特别注意防火并停止一切户外露天作业。

四、本周现在问题汇总

1. 开关站及一区无人施工,第三方检查问题整改进度本周有所动作,但进度缓慢,效果不佳;一区的第三方检查发现问题进行整改后的预检查情况不好。管理组织涣散,施工进度落后;

2. 新进安装组件人员作业前未进行安全交底及技术交底,湖区施工人员安全文明缺失,且组件的安装操作不规范。

3. 开关站资料编制问题较多,资料补充完善进度较慢。近两周的组件和光伏线缆进场后的报验资料和开箱检查资料未见。孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训,统一的指导。

后附会议签到表。

会

姓名	工作单位	
汪子波	正街	
周伟	李尧	
李刚	思源	
张心全	李尧	
吴毅		
李刚		