

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-055

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-08-30
会议主持人	汪家骏		
会议主题： 监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚平、刘德文、邵勇、王俊新、吴毅、殷万忠、张世金、马大鹏、周良和、胡波			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站：本周进行了站内地坪的原土回填及平整施工，计划下周前完成地坪平整工作。下周主要施工计划是站内地坪完成平整及北侧围墙缺口进行封堵砌筑和粉刷；围墙放坡整理。 2、卓越施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改；材料进行规整统计。下周施工计划是继续材料进行规整统计并完成；光伏区电气、支架消缺；新区域组件计划安装，安装人员进场。 3、擎云施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改；材料进行规整统计。下周施工计划是继续材料进行规整统计并完成；光伏区电气、支架消缺，按第三方检测单位检查出来的问题进行整改。 4、新视威施工队光伏区：本周组件到货 8736 块；安装完成 4896 块；两个区直流光伏线缆敷设 4700 米；一个区进行组件接地施工。下周主要施工计划是光伏区电气消缺；组件安装 5000 块；一个区背板插线连接；光伏线缆敷设 5000 米；一个区组件接地施工完成。 二、下周需要落实的工作 1、继续做好光伏组件安装、直流线缆敷设和组件接地施工前的对施工人员交底工作。 2、继续做好光伏组件安装、光伏直流线缆敷设、组件接地的施工组织工作。做好施工人员进场和施工计划工作。 3、做好施工现场的雷阵雨防范工作及防漏电安全工作。随着降雨增多，水位上升，加强码头设施的安全检查和安全防范工作。 4、随着新进场人员的增加和多作业面施工，加强安全方面工作（增加安全员，增加安			

全设施如安全带、多进行安全交底和要求）。

5、要求升压站在多种地坪平整和绿化工程施工中对土层下发的杂石、砼块及预埋管线等进行预处理；对多种地坪的施工进行统筹考虑。

6、要求光伏区施工一个区一个区进行完善后报验，形成样板，避免施工不规范现象出现其他区域。

三、雷阵雨天气防范措施

1、当天气预报发布降雨预报时，即未来 4-8 小时内有较小降雨量时，施工现场要注意安排临时暂停施工，施工人员上岸，对施工现场的临时用电进行断电处理。

2、当天气预报发布降雨预报时，即未来 4-8 小时内有较大降雨量以上时，施工现场要注意安排暂停施工，施工人员上岸，对施工现场的临时用电进行断电处理，加强码头设施和施工用船只的安全防范措施，杜绝施工和其他人员靠近码头和下湖。

四、本周现在问题汇总

1. 开关站对第三方检查问题进行整改进度本周有所动作，但进度缓慢，效果不知，至今未报验；一区的第三方检查发现问题进行整改后的预检查情况不好。管理组织涣散，施工进度落后；

2. 安装组件人员作业前未进行安全交底及技术交底，湖区施工人员安全文明施工（不佩戴安全帽和穿救生衣）缺失，且组件的安装操作不规范。

3. 开关站资料编制问题较多，资料补充完善进度较慢。本周的组件和线缆进场后的报验资料和开箱检查资料未见。孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，统一的指导。

后附会议签到表。

会议

姓 名	工作单位	
王 波	正街	
周 伟	李亮	
余 斌	淳源	
张 全	李亮	
吴 毅		