

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-056

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-09-06
会议主持人	汪家骏		
会议主题： 监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚 平、刘德文、阳 晨、王俊新、吴 毅、殷万忠、张世金、马大鹏、周良和、胡 波、马恒杰			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站：本周完成了站内地坪的原土平整施工 ， 完成了北侧围墙缺口的封堵砌筑。下周主要施工计划是站内北侧围墙缺口砌筑后进行粉刷。 2、卓越施工队光伏区：本周光伏区按第三方检测单位整改项整改；材料进行规整统计基本完成；。本周组件到货 19344 块；安装完成 1000 块。下周施工计划是继续材料进行规整统计并完成；光伏区电气、支架消缺，新区域组件安装 3500 块。组织安装人员进场。 3、 新视威施工队光伏区：本周箱变进场 12 台，逆变器进场 6 台；组件安装完成 5779 块；两个区直流光伏线缆敷设 3710 米；两个区进行组件接地施工。下周主要施工计划是光伏区电气消缺；组件安装 4800 块；两个区背板插线连接和组件接地施工；光伏线缆敷设 5000 米；开始桩基施工，钢平台安装；桥架开始敷设。 二、下周需要落实的工作： （一）总包单位要求： 1、针对开关站施工进度（本周应完成的围墙封堵粉刷）较慢，施工资料完善情况不好，重申资料不及时到位，进度款一分也不能支付。 2、一区码头现场材料的堆放和组件安装进度请施工单位统筹考虑协调好。 3、目前安装先要把之前的扶贫指标量完成。 （二）监理单位要求： 1、继续做好光伏组件安装、直流线缆敷设、桩基施工和钢平台施工前的对施工人员进行安全和技术交底工作。			

2、继续做好光伏组件安装、光伏直流线缆敷设、桩基施工和钢平台的施工组织工作。做好施工人员进场和施工计划工作。

3、做好施工现场的防暑降温工作及防漏电安全工作。随着气温回升，水位下降，加强码头设施的安全检查和安全防范工作。

4、随着新进场人员的增加和多作业面施工，加强安全方面工作（增加安全员，增加安全设施如安全带、多进行安全交底和要求）。

5、目前升压站在地坪平整和围墙封堵施工中存在问题：（1）水泵房周边平整不到位，杂草清除不够；（2）主控室门口的各种电缆杂乱无序；（3）发电区围栏上各种衣物、被褥等晾晒既不美观又不安全；（4）围墙粉刷进度较慢。要求：（1）地坪平整按图纸和规范执行；（2）地坪表面的各种电缆按埋深规范进行埋深或电缆井敷设；（3）各区域按安全文明生产要求进行施工和作业。

6、要求升压站和光伏区施工隐蔽工程和整改项目进行完善后报验，再形成资料报审。

三、针对高温天气回升的防范措施：

1、当天气预报发布高温黄色预警信号，即 24 小时内最高气温将接近或达到 35℃或已达到 35℃以上时：施工现场要注意防暑降温；工人避免长时间户外或者高温条件下作业；加强防暑降温保健知识的宣传。

2、当天气预报发布高温橙色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升至 37℃以上时：中午 11：00-15：00，避免户外施工作业；组织现场作业人员进行中暑急救知识培训，并应在施工现场供应足够的茶水、绿豆汤等防暑降温用品，配备急救器材和药品；对露天作业集中和固定场所，要搭设歇凉棚，防止热辐射，并要经常洒水降温；注意防范因用电量过高，电线、变压器等电力设备负载大而引发火灾。

3、当天气预报发布高温红色预警信号，即 24 小时内最高气温将要升到 37℃以上时：要特别注意防火并停止一切户外露天作业。

四、本周现在问题汇总

1. 升压站对剩余工程施工进度缓慢，效果不佳，资料至今未完成，直接影响其进度款的支付。

2、一区的第三方检查发现问题进行整改后的预检查情况不好。组件安装的施工进度落后，影响了扶贫项目指标。

3. 安装组件人员作业前未进行安全交底及技术交底，湖区施工人员安全文明施工（不佩戴安全帽和穿救生衣）缺失，且组件的安装操作不规范。

4. 升压站资料编制问题较多，资料补充完善进度较慢。本周的组件、变压器和逆变器进场后的报验资料和开箱检查资料未见。孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，统一的指导。

后附会议签到表。

湖南湘阴县 4*

会议

姓 名	工 作 单 位
江永隆	正街堂
刘生文	正街
成百忠	正街
孙堂威	
任以峰	正街
胡以	正街
赵世峰	
赵世金	正街