

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-062

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-10-18
会议主持人	汪家骏		
会议主题： 监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚 平、刘德文、阳 晨、王俊新、吴 毅、殷万忠、张世金、马大鹏、周良和、胡 波、马恒杰			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源升压站：本周末进行施工，下周无施工计划。 2、卓越施工队光伏区： 56 区、61 区组件安装完成 2212 块；30 区、40 区、41 区 100 桥架安装完成；32 区、36 区光纤、通讯电缆敷设；32 区、36 区 300 电缆制作、接线。下周施工计划：完成 45 区、46 区低压直流电缆敷设完成；40 区、41 区汇流箱跟换完毕；56 区、59 区、60 区、61 区组件安装；码头截桩。 3、 新视威施工队光伏区：29 区完成并网 1.1MW；直流光伏线缆敷设 29000 米；23 区组件接地施工；钢平台吊装完成 8 个区；汇流箱安装完成 11 台。下注施工计划：剩余 12 个区的箱变吊装；剩余施工区背板插线连接和组件接地施工；光伏线缆敷设 26000 米；汇流箱安装完成 22 台。 二、下周需要落实的工作： （一）总包单位要求： 1、鸿源开关站分包施工单位施工涣散，本月迟迟不施工，也未提交本月的施工进度计划，现做出警告处理。 2、关于甲供材料供货进度现已不成问题，望各单位加紧后续施工。 3、本周组织了总包单位与监理单位的联合大检查，对于湖区的施工存在的问题已下发了整改单，希望各单位加派人手尽快完成整改。 4、开关站资料存在问题较多，要求鸿源资料员按照要求完成整套资料编制，经总包单位审核无误后再进行签批。			

(二) 监理单位要求:

一、本周对一区、二区湖区施工质量进行了联合检查活动，并暂定以后每周四进行检查。

以下是对本次检查问题的汇总:

江苏卓越: 1. 部分桥架变形，航道桥架未封堵。

2. 个别航道桥架支架尺寸不够，采用脚手架焊接延长。

3. 个别箱逆变平台下 800 桥架电缆防火未封堵。

4. 个别箱逆变平台钢爬梯变形，斜撑未完善。

5. 部分接地扁铁破损、变形。

6. 部分汇流箱安装不规范倾斜，固定部件严重锈蚀。

7. 部分平单轴拉杆未安装开口销，拉杆未插销。

8. 轴承座安装不规范，需增加钢板加固。

9. 现场组件安装不规范，组件板浮船上随意拖拉，未清理护角。

10. 管桩桩头防腐不规范，防腐漆厚度不足，刷涂流挂现象明显。

11. 桩头钢板焊接不规范，无桩头抱箍。个别管桩破损、漏筋严重。

12. 桥架采用电焊电弧切割，影响美观且破坏镀锌层。

新视威、擎云:

1. 个别箱逆变平台钢爬梯变形。

2. 部分接地扁铁破损、变形。

3. 部分汇流箱安装不规范倾斜，固定部件严重锈蚀。

4. 管桩桩头防腐不规范，防腐漆厚度不足，刷涂流挂现象明显。

5. 箱逆变平台下部分电缆凌乱，不规整。

6. 桩头钢板焊接不规范，无桩头抱箍。个别管桩破损、漏筋严重。

7. 部分桥架变形。

二、各施工单位需对施工船只进行检查，部分船只浮筒破损，船只倾斜严重，存在重大安全隐患，需尽快进行跟换。

三、关于施工进度与施工质量的关系，现在处于正常施工进度中，要求施工队严把施

工质量，及时检查验收。

四、关于安全问题：（1）目前水位较低，请施工队考虑行船安全、水面作业安全。（2）目前天气温度适宜，施工人员的安全防护一定要遵守规范要求（佩戴安全帽和穿救生衣）。（3）强调材料装卸吊运的安全工作，增设安全警戒人员。

五、关于材料问题：（1）材料到达现场一定要进行质检，施工队、总包和管理公司进行材料质量检查，必要时也可请监理方一同进行质检。（2）对材料存在瑕疵和质量问题的第一时间反馈和沟通，进行确认。例如组件边框缺少安装接地孔，钢平台安装用槽钢焊接和切割断面缺少防腐油漆的等等。

六、下周计划有三个区完成并网，望各单位做好并网前的检查工作，确保并网顺利。

七、目前施工量大，人员减少，希望大家就进度和质量问题积极沟通，有效沟通。

八、随着新进场人员的增加和多作业面施工，加强安全方面工作（增加安全员，增加安全设施如安全带、多进行安全交底和要求）。

三、雷阵雨天气防范措施

1、当天气预报发布降雨预报时，即未来 4-8 小时内有较小降雨量时，施工现场要注意安排临时暂停施工，施工人员上岸，对施工现场的临时用电进行断电处理。

2、当天气预报发布降雨预报时，即未来 4-8 小时内有较大降雨量以上时，施工现场要注意安排暂停施工，施工人员上岸，对施工现场的临时用电进行断电处理，加强码头设施和施工用船只的安全防范措施，杜绝施工和其他人员靠近码头和下湖。

四、本周现在问题汇总

1. 升压站对剩余工程施工进度缓慢，效果不佳，资料至今未完成，直接影响其进度款的支付。

2、一区的第三方检查发现问题进行整改后的预检查情况不好。组件安装的施工进度落后，影响了扶贫项目指标。

3、一区的组件安装施工人员对存在质量问题的组件弃置不问也不反馈。

4、二区的钢平台槽钢表面存有焊接起弧痕迹，切割断面防腐油漆不到位。

4. 安装组件人员作业前未进行安全交底及技术交底，湖区施工人员安全文明施工（不佩戴安全帽和穿救生衣）缺失，且组件的安装操作不规范。

4. 升压站资料编制问题较多，资料补充完善进度较慢。本周的组件、变压器和逆变器进场后的报验资料和开箱检查资料未见。孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，统一的指导。

后附会议签到表。

湖南湘阴县 4*

会议

姓 名	工 作 单 位
江永隆	正街堂
刘生文	正街
成百忠	正街
孙堂威	
任以第	正街
胡以	正街
赵世明	
赵世金	正街