

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-069

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-11-29
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、戚 平、曾清涛、邵 勇、阳 晨、王俊新、吴 毅、张世金、周 伟、马恒杰、余宏斌			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源施工队升压站：门头标示墙施工完成；施工质量整改消缺项完成 80%；停车场砌砖完成 70%。下周施工计划：围墙外散水施工 100%；停车坪植草砖敷设完成 100%；进站大门完成 100%；整改消缺项完成 90%；绿化草坪施工 100%；资料制作。 2、卓越施工队光伏区： 63 区光伏线敷设完成；码头截桩完成；40 区、41 区 4*6 电缆敷设完成；桥架安装完毕；立柱消缺加焊；配合厂家调试。下周施工计划：完成 56 区、59 区、63 区低压直流电缆敷设；40 区、41 区汇流箱跟换完毕； 35 区、36 区 37 区组件安装； 56 区、63 区并网。 3、 新视威施工队光伏区：23 区 485 通讯线敷设；23 区汇流箱接线；配合厂家调试。下周施工计划： 26 区 2*50 电缆敷设；23 区、26 区接地安装。 二、下周需要落实的工作： （一）总包单位要求： 1、本周一至周二北京中安质环技术评价中心有限公司及 6 位专家将对本项目光伏电站安全性评价进行现场查评，并提出较多的问题，待末次会议后将根据专家提出的整改意见，尽快进行相关问题的消缺整改。 2、2*50 的电缆昨日已到场，一区和二区尽快安排施工人员进行敷设工作。 3、支架紧固件迟迟未到场，导致组件及支架无法进行安装工作，现要求卓越即刻进行自行采购，并在本周完成采购任务，下周即刻进行安装施工。 （二）监理单位要求： 1、本周因天气原因，中雨 2 天，大风 1 天，导致现场 3 天无法进行施工，本周计划未			

能完成，且未来也将有较多的阴雨天气，现要求施工单位根据现场实际情况，重新编制下月的施工进度计划，全力施工保证 12 月中旬能全部并网。

2、截止本日现场仍有 2MW 支架及组件未安装完成；与计划 11 月底完成全部组件安装计划拖后 20 天，施工进度缓慢，工人怠工现象较为普遍。卓越需加派相关施工人员加紧施工，以便月底按时完成施工计划。

3、一区卓越须在本周完成支架紧固件的采购任务，并在周一前到达现场，以便下周能正常施工。并网前工作较多，贵方须严格组织管理工作，确保下月节点任务的完成。

4、本周一至周二专家对本项目进行了安全性评价的检查工作，检查发现相关问题将在下周下发各相关单位，为落实上电的标准化施工要求，望各单位组织好相关人员进行整改。并上报至我方监理部进行复查。

5、关于施工进度与施工质量的关系，现在处于正常施工进度中，要求施工队严把施工质量，及时检查验收。现根据项目部对 240 目标的确定，希各参建单位积极沟通，确实拿出一些具体措施，在项目部层面沟通协调解决不了的事情各单位准备好材料报各自公司高层再进行沟通，现场也可把相关重要的沟通内容和信息保留在联系单或会议纪要等；共同推进 240 实施的可行性。

三、本周现在问题汇总

1. 升压站对剩余工程施工进度虎头蛇尾，现场较乱，不能做到工完场清；资料至今未完成，直接影响其进度款的支付。

2、一区的第三方单位检查发现问题进行整改后的预检查情况不好。组件安装的施工进度落后，影响了扶贫项目指标。

3、一区的组件安装施工人员对存在质量问题的组件弃置不问也不反馈。

4、二区的钢平台槽钢表面存有焊接起弧痕迹，切割断面防腐油漆不到位。对联合检查组的复查应付差事，整改进度较慢，汇报整改内容笼统。

5、升压站资料编制问题较多，资料补充完善进度较慢。近期一区和二区对进场后材料的报验资料和开箱检查资料未见，对已完成安装并网的区域的整体施工资料也未见。孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，统一的指导。

后附会议签到表。

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议签到表 ()

[illegible]