

会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-070

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-12-06
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、曾清涛、邵勇、王俊新、吴毅、张世金、周伟、马恒杰、余宏斌			
会议议题： 一、各施工队汇报： 1、鸿源施工队升压站：草皮施工完成；施工质量整改消缺项完成 80%；停车场砌砖完成；电动门路基混凝土施工完成。下周施工计划：围墙外散水施工 100%；铁艺大门完成 100%；整改消缺项完成 90%；；资料制作。 2、卓越施工队光伏区：61 区光伏线敷设完成；消缺区域电缆、桥架整理；59 区、63 区直流电缆敷设；56 区并网 0.89 兆瓦；消缺区域桩头防腐；35、37、38、39 区组件安装 700 片。下周施工计划：完成 61 区、63 区低压直流电缆敷设；40 区、41 区汇流箱跟换完毕；62 区光伏线敷设完毕；61 区、63 区并网；35、37、38、39 区组件安装。 3、新视威施工队光伏区：23 区并网完成；23 区贴标识牌完成；29 区桥架盖板完成；协助逆变器厂家检查。下周施工计划：26 区 2*50 电缆敷设；26 区接地安装；23 区桥架盖板；26 区并网。 二、下周需要落实的工作： (一) 总包单位要求： 1、根据上周专家组对本项目的安全检查提出的诸多问题，我方将严加组织各责任单位的整改落实工作。 2、一区卓越施工和整改消缺进度缓慢，无法满足本月实施 240 小时试运行的要求，考虑到本项目的总年度计划的完成，现要求卓越队伍再增派施工队伍进场，如因贵方施工进度原因完不成年度计划，将对贵方予以追责。 3、鉴于近期环保督察组对本项目的巡视检查工作较为频繁，各单位需尽快清除旧浮筒船只，已搁浅无法拆除的，做好清点工作以便予以汇报。			

(二) 监理单位要求:

1、一区湖区打捞的支架淤泥较多，且镀锌层氧化严重，现要求卓越施工队伍严禁直接用于后续支架安装，打捞的支架一律清理干净并涂刷防腐漆后才能进行支架的安装。

2、截止本日现场仍有 1.5MW 支架及组件未能安装完成；现场并网仍有 18.5MW 未能完成，与计划 11 月底完成全部组件安装计划拖后 25 天，施工进度拖后较为严重，卓越需加派相关施工人员加紧施工，以便按时完成年度施工计划。

3、在本周四对现场的检查中发现，一区的整改消缺进度缓慢，待整改消缺相任有很多，卓越队伍不能只重视施工进度的安排而忽视整改消缺的落实。加强在做施工质量的管理，避免新问题的产生。

4、对于上周一至周二专家组对本项目的安全检查提出的问题，请总包单位联系好各责任单位予以落实完成整改，并做好相应的整改报告已备上电的复查。

5、开关站本周虽已完成停车坪及草坪的铺设工作，但现场的清理工作不到位，建筑垃圾较多，后续仍需再次进行清扫。

6、湖区内平单轴问题较多，角度不一致、角度偏差较大，平单轴不工作等现象，望总包单位及时与厂家联系，派专业人员到场进行维修工作，以免影响后续试运行及发电量。

三、本周现在问题汇总

1、升压站现场清理不到位，现场施工垃圾较多，仍需清理。

2、一区的施工进度较慢，施工人员不足，需加派施工人员，已满足年进度计划要求。

3、一区的施工遗留问题较多，质量整改进度较慢，仍需加派人员进行整改消缺。

4、湖区平单轴问题较多，组件角度不一致，偏差较大，需尽快联系厂家到场调试，以免影响后续 240 小时试运行工作。

5、升压站资料编制问题较多，资料补充完善进度较慢，孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，统一的指导。

