

## 会议纪要

工程名称：湖南湘阴县 65 兆瓦渔光互补扶贫项目工程

编号：XYCTH-JLHJ-072

签发：汪家骏

会议地点	项目部办公室	会议时间	2019-12-20
会议主持人	汪家骏		
会议主题：监理周例会			
参会人员：汪家俊、曾清涛、邵勇、王俊新、吴毅、张世金、周伟、马恒杰、余宏斌			
<b>会议议题：</b> 一、各施工队汇报： 1、鸿源施工队升压站：施工质量整改消缺项完成 80%；围墙外散水施工 100%；进站大门全部完成；下周施工计划：整改消缺项完成 90%；资料制作。 2、卓越施工队光伏区：支架安装完成 2 组，37 区光伏线敷设完毕；52、59 区直流电缆敷设完毕；35、37、38、39 区组件安装完成 1914 片；汇流箱更换完成安装 16 台、接线完成 66 台。下周施工计划：完成 39 区、60 区、61 区完成全部并网；40 区、41 区汇流箱跟换完毕；35 区、37 区、38 区、39 区组件安装全部完成；支架安装全部完成。 3、新视威施工队光伏区：二区全部并网完成；23 区桥架盖板安装；26 区汇流箱接线；配合厂家调试。下周施工计划：整改消缺。 二、下周需要落实的工作： (一) 总包单位要求： 1、本周因天气原因停止施工 2 天，造成上周计划延误两天，根据目前现场施工进度，12 月 26 日支架及组件能全部安装完成（天气良好）。 2、一区卓越施工进度缓慢，无法满足本月实施 240 小时试运行的要求，考虑到本项目的总年度计划的完成，现要求卓越队伍再增派施工队伍进场，如因贵方施工进度原因完不成年度计划，将对贵方予以追责。 3、开关站每周上报整改消缺量连续两周未能进行整改施工，望鸿源施工队伍能给合理解释，并组织好相关人员进行整改施工。 (二) 监理单位要求： 1、因天气原因本周实际完成量与上周计划安排延误两天，根据目前现场实际进			

度及未来一周的天气情况来看，26日完成全部组件安装任务较重，月底完成全容量并网任务较为艰巨。如需完成本年度的计划目标，总包仍需加强卓越班组的施工管理，并合理的增派部分临时工到场做帮工。

2、下周五之前，所有汇流箱及逆变器需通电，望总包方下周能联系各汇流箱厂家到场进行所有汇流箱的调试检修工作。

3、湖区内平单轴问题较多，角度不一致、角度偏差较大，平单轴不工作等现象，望总包单位及时与厂家联系，派专业人员到场进行维修工作，以免影响后续试运行及发电量。

4、下周在平单轴调试作业过程中，湖区所有组件角度调至冬季安装角度，以便保证最佳输出功率运行。

5、码头截桩早已完成，但码头钢平台至今未开始施工，望总包方尽早安排厂家到场施工。总包方答复：目前各施工单位都在全力进行施工，保证月底进行240小时试运行，原计划今年施工的码头将在开年后施工。

6、码头组件托盘及包装纸箱较多，且破损船只随意堆放，易引发火灾且严重影响场地整洁，望卓越队伍在单日施工完毕后及时清理码头现场，并处理掉破旧船只。

### 三、本周现在问题汇总

1、升压站现场清理不到位，现场施工垃圾较多，仍需清理。

2、一区的施工进度较慢，施工人员不足，需加派施工人员，已满足年进度计划要求。

3、一区的施工遗留问题较多，质量整改进度较慢，仍需加派人员进行整改消缺。

4、湖区平单轴问题较多，组件角度不一致，偏差较大，需尽快联系厂家到场调试，以免影响后续240小时试运行工作。

5、升压站资料编制问题较多，资料补充完善进度较慢，孚尧管理公司需对各分包单位资料编制人员进行统一培训，统一的指导。

后附会议签到表。

