

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第三十三期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-033

签发：

李元堂

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.11.23
会议主持人	李元堂	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、分包单位汇报现场施工进度：

开关站：

1. 污水处理系统自明日起开始施工；
2. 不锈钢栏杆开始消缺整改；
3. 办公楼室内装修消缺整改（包括卫生间格栅、洗手台、门的填充等）；
4. 办公楼电器线路检修自检消缺完善；
5. 办公楼内独立卫生间瓷砖铺设至 1.8m 于下周全部完成。

光伏区：

1. 桩头防腐及新厂区打桩。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司

1. 污水处理系统施工前安全措施一定要到位；
2. 污水管道预埋前必须联系厂家进场配合工作；
3. 开关站与光伏区所有带电区域的施工必须到运维部办理工作票，并做好安全防护措施，施工人员要做好安全技术交底工作，需安排一名专职人员进行安全管理；
4. 后期材料会陆续进场，光伏区施工单位一定要做好相应的安全措施及物料管理，到场材料要归类整齐堆放，施工人员做好安全技术交底；
5. 计划于 11 月 27 日 14 时进行一次有关桩施工的技术交底，要求施工单位现场负责人、技术员、班组负责人、作业人员全部到场，待打桩样板完成后由总包单位、监理单位验收合格后再进行全面施工；
6. 因后期光伏区会新增一家施工单位，现场材料要做好管理工作；
7. 现场材料卸货力度要加强，效率要提高；
8. 计划于 11 月底 12 月初 5MW 支架材料进场；
9. 现场进场材料堆放避免出现混放，一定要做好材料管控，妥善保管；

10. 电缆敷设一定要严格按照设计图纸进行施工，避免出现缺料、少量现象。

11. 施工单位要做好安全、技术班前交底工作，后期新进场的施工人员三级安全教育要落实到位。

三、常州正衡：

1. 设计图纸变更后要及时与我监理单位进行沟通，并上报一份最新设计确认后的图纸，以免造成不必要的麻烦；

2. 现场施工一定按照设计规范图纸要求进行安全文明施工，避免后期的返工；

3. 各施工单位的时间节点要加强把控，现场施工进度要加快，人员、设备适当增加，施工质量要提高，争取一步到位；

4. 监理通知单要及时进行回复，内含问题照片的，需在回复单上同样附上相应的整改照片；

5. 施工过程中的隐蔽工程要做好记录（包括影像资料），并由我监理方验收合格后方可进行下道工序；

6. 外线整改完成后要及时报我监理方进行复查；

7. 光伏区桩头防腐一定要规范要求施工；

8. 冬季施工风大，一定要做好组件安装检查工作，防止组件刮飞、损坏等；

9. 现场施工人员、管理人员进入施工现场都应佩戴安全帽，高处作业时要系好安全带，做好安全防护措施；

10. 施工过程资料要与工程进度同步，过程资料需尽快报我监理项目部进行审批签字等；

11. 每周六要按时向监理部报送周报，每月的 25 日要按时向监理部报送月报（含本月的材料进场情况）；

12. 接桩方案要及时报我监理项目部进行审核，并提交业主方；

13. 在施工过程中遇到问题及时提出，并协同总包单位、监理单位及业主单位进行协调解决。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 11. 23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第__次会议签到表

日期: 2018.11.23

[illegible]