

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第三十六期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZJL-MLXM-036

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.12.14
会议主持人	李元堂	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

1. 污水处理池系统正在加快施工，计划下周完成。
2. 配电楼、办公楼室内消缺整改，办公楼下周可具备入住条件。
3. 开关站站区道路计划下周开始硬化施工。

光伏区：

1. 光伏区 17 区、23 区打桩施工。
2. 光伏区 17 区立柱焊接，23 区计划下周开始立柱焊接。
3. 光伏区下周计划增加施工人员 60 人，以加快施工进度。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1. 污水处理系统设备下周要安装到位。
2. 办公楼公共卫生间洗脸盆处要按业主要求进行简易装修。
3. 要加强对新进场施工人员的三级安全教育和技术交底工作，确保施工人员的安全和施工的质量。
4. 进场材料资料、施工资料和特殊工种人员资质等资料要及时上报总包单位。
5. 近期管桩、支架、组件等材料要大批进场，要求分包单位安排专职材料员管理材料，做好统计并及时和总包单位进行材料台账对接。
6. 分包单位要积极组织人员和设备，加快材料的吊卸进度，提高吊卸材料的效率。
7. 光伏区每天日报上报的工程量要和现场实际完成的工程量保持一致，不得弄虚做假，电缆放线要做好放线记录和统计工作。
8. 为加快光伏区施工进度，近期要增加一个施工队伍，各方要相互协调配合好。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1. 开关站的施工整改工作进度要加快，要加大人员和设备的投入力度，尽快结束开关站的施工和消缺整改工作。
2. 各施工单位的工作日报所报工程量要和现场实际完成的工程量保持一致，要准确反映当日的工作情况。
3. 开关站和光伏区的现场施工一定严格按照设计图纸和规范要求进行施工，一步到位，避免和减少后期的返工。
4. 光伏区的管桩施工、立柱焊接和箱逆变平台焊接等所有施工项一定要严格控制好施工的质量，减少累计误差，达到设计图纸和规范要求的标准。
5. 开关站和光伏区的现场施工一定要注意施工安全，进场施工必须佩戴安全帽、穿救生衣、高空作业必须系安全带。特别是开关站污水处理池的施工，在做好各项安全防护措施后才能进入施工作业。
6. 开关站和光伏区的现场施工要做好施工设备、用电线路的检查检修工作，定期检查检修，确保施工设备、用电线路良好运作。
7. 进入开关站与光伏区所有带电区域施工时，必须到运维部门办理工作票，并做好相应的安全防护措施后才能施工。
8. 施工过程中要做好进场材料的报验工作，对所有新进场的材料及相应资料要及时上报监理项目部检查验收，合格后方可进场使用。
9. 施工过程中总包单位要做好阶段工序的报验工作，对已完成自检合格的工序上报监理项目部验收，验收合格后方可进行下道工序。
10. 监理通知单要及时进行回复，内含问题照片的，需在回复单上附上相应问题已整改完成的照片等影像资料。
11. 施工过程资料要与工程进度同步，过程资料总包单位要及时报监理项目部进行审批签字。
12. 冬季施工天冷风大、雨雪天气较多，要求总包单位制定具体安全有效的冬季施工方案，报监理项目部审核通过后实施。
13. 要求总包单位要及时把进场材料汇总清单上报监理项目部。
14. 要求总包单位尽快要把经第三方检测部门审核检测通过的管桩桩基试验检测报告上报监理项目部。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.12.14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。