

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第三十四期)


汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-034

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.11.30
会议主持人	李元堂	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、分包单位汇报现场施工进度：

开关站：

1. 本周办公楼室内装修、水电施工安装，外墙涂料涂刷完成；
2. 除污水处理池外的污水管道井施工完成。
3. 下周污水处理池基础完成；
4. 下周开关站大门安装；
5. 下周开关站全面自检消缺。

光伏区：

1. 本周环网接地消缺，桩头防腐消缺。
2. 下周新厂区打桩施工；
3. 下周箱逆变平台材料进场。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司

1. 光伏区的组织架构、进度计划、安全技术交底三项工作尽快落实完善；
2. 开关站内的网络箱安装时间、办公楼的室外空调基础尽快确定施工；
3. 光伏区的新增安装队伍确定进场时间，施工前，总包项目部组织所有新进施工人员支架、组件安装技术交底工作；桩基施工，待打桩样板完成后由总包单位、监理单位验收合格后再进行全面施工；
4. 根据现场实际情况，开关站施工人员要适当增加，污水处理池基础要加快施工进度；
5. 400AB 桩进场 4891 米，进场管桩材料堆放要加强区域管理，吊装作业安排专职人员进行管理；
6. 每周五总包项目部检查光伏区材料出入库台账，并与现场实际工程量进行核对；
7. 光伏区的乙供材料进场要及时进行报验；
8. 吊装作业前要做好对设备的安全检查工作，出现问题的要及时进行处理及更换；吊装

作业的人员、设备要事先规划好，禁止进场材料产生囤积现象；

9. 禁止分包单位直接与供货厂家进行对接；
10. 现场安全措施一定要到位；
11. 现场交通运输（货车等）统一服从安排，进场道路要及时进行处理修复，以防影响材料进场及相应安全隐患；
12. 施工单位要做好安全、技术班前交底工作，后期新进场的施工人员三级安全教育要落实到位。

三、常州正衡：

1. 现场施工一定按照设计规范图纸要求进行安全文明施工，避免后期的返工；
2. 光伏区桩头防腐一定要规范要求进行施工，并抓紧时间报验；
3. 吊装作业前要做好对设备的安全检查工作，出现问题的要及时进行处理及更换；
4. 光伏区现场施工安全要加强管理，不合格的救生衣、安全带要及时进行更换佩戴，确保安全；施工人员进场作业要正确佩戴安全帽、登高作业要系安全带、挂安全防护网等安全防护用品；
5. 各施工单位的时间节点要加强把控，现场施工进度要加快，人员、设备适当增加，施工质量要提高，争取一步到位；
6. 施工单位要做好安全、技术班前交底工作，后期进场的施工人员三级安全教育要落实到位。
7. 进场材料、机械设备须及时进行报验，同时要求总包方对现场的进场材料进行掌控，设备要定期检修，出现问题的要及时进行处理；
8. 施工过程资料要与工程进度同步；
9. 冬季施工，要及时编制冬季专项施工方案，一定要按照此施工方案执行，杜绝违章指挥、违章作业。
10. 施工单位要做好年前的施工进度计划，并及时进行上报我监理项目部；

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.11.23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第4次会议签到表

日期: 2018.11.30