

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第二十七期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-027

签发：李元堂

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.9.12
会议主持人	谈震旻	会议主题	进度、质量、安全、人员变动事宜	

本次会议内容：

由上海电力新能源发展有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、孚尧电力工程设计（上海）有限公司、湖北孚尧绿色电力有限公司参加，讨论协议达成以下共识：

1、因开关站施工队伍变动，要求总包单位及相关分包单位抓紧制定消缺整改的计划和具体的施工方案，把带电区域的工作优先整改完毕，把所有需消缺整改的工作做好。

2、开关站的土建工程和电气工程一定要配合好，把以前未做好的工作排查落实好，确保把整个工程做好。

3、总包单位抓紧制定 9 月底正式开工的施工计划和相应的方案，报监理审核，然后上报业主。

4、由于总包项目部近期人员变动较大，总包单位要及时将人员变动情况和人员资质、分工情况、联系电话等报监理审核，然后上报业主。

5、开关站变动的施工队伍单位资质和主要管理、技术人员资质也要报监理和业主审核，审核通过后方可进场施工。

6、针对光伏区部分管桩桩型变化情况、管桩需加长加固等情况，要求总包单位提供设计方出具的有关变化支架的负荷、承载力报告、管桩可加固方案、场区的地勘报告等相关材料，报监理审核，交业主，经第三方图审单位审核通过后方可施工。

7、总包单位要加强对进场材料的报验工作，进场的材料及相关质量证明要及时向监理方报验。

8、监理单位要加强对进场材料的检查验收工作，所有进场材料监理验收合格后再进场使用，不合格的材料、设备、构配件等严禁进场使用；监理要加强对现场使用材料的监管力度，发现不合格材料，坚决清理出场。

9、监理单位和总包单位要加强现场施工质量的管理，严格按图纸和标准施工，

不留任何质量隐患。

10、监理单位和总包单位要做好施工安全工作的管理，对安全保护措施不到位的人员严禁进场施工，加强巡视检查及处罚的力度，确保施工安全。

11、运维人员也要加强对开关站施工人员的安全管理，进入带电区域施工必须实行工作票等安全管理制度，确保施工人员的安全。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.9.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗 2×20 渔光互补扶贫项目会议签到表

日期: 2018.9.12

[illegible]