

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第二十三期)



汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-023

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 7. 25
会议主持人	谈震旻	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容：				
一、 总包单位：孚尧电力工程设计（上海）有限公司				
1、 消缺进度完成计划 9 月 15 日。				
2、 20MW 进度并网计划将在 11 月 30 日之前。				
3、 40MW(全容量)进度并网计划将在 2019 年 3 月 30 日之前。				
4、 外线招标将在 2018 年 8 月 30 日前进行。				
5、 因天气炎热需灵活调整工作时间一方面，水面施工难度较大一方面，资金不到位一方面，这三方面使施工进度较缓慢，资金方面需相关单位立即落实，确保施工进度计划按期完成。				
二、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司				
1、要求消缺在 9 月 15 日之前完成，20MW 进度并网计划提前至 10 月 15 日完成，40MW 全容量并网进度计划提前至 2019 年 1 月 30 日完成。				
2、要求开关站现场设置警示标识，非工作人员禁止进入施工现场。				
3、天气虽然炎热，但现场安全仍是重点紧抓对象，特别是防暑降温必须落到实处。				
4、我方下发的监理通知单要求相关单位马上整改回复。				
三、建设单位：上海电力新能源发展有限公司				
1、要求现场各单位施工人员在 7 月 27 日前汇总现场消缺问题至总包单位，由监理单位以监理联系单的形式下发各施工单位进行消缺。				
2、40MW 全容量并网必须在 2019 年 1 月 30 日之前完成，不能拖到 2019 年 3 月				

31 日春节后，因考虑春节假期有多种元素，如人员变动，供货商材料短缺等等。

3、关于现场资金不到位问题，要求各相关部门尽快落实，防止影响施工进度。

4、现场加强安全防护措施，做好班前技术交底。进入施工现场必须带安全帽，湖面作业人员必须穿戴救生衣等安全防护措施。

5、由于现场监理单位人员变动较大，要求现场监理单位人员资质、联系方式从新报审建设单位。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 7. 25

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗 2×20 渔光互补扶贫项目会议签到表

日 廣

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
谈震男	上海电力局		
邵 主	" "		
杨胜科	中伙		
孔令才	正德公司		15166782399
高付国	马文凤力		
李元奎	正衡		15837885389
王孝金	正衡		13816172038
陈东波	华光电力		
江 阳	魏足维		
李俊杰	金亨作奇		
何 斌	梓敬		
张保右	正衡		13243203075