

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第二十九期)


汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-029

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.10.12
会议主持人	李元堂	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司

1、开关站各项工作要严格按照相应计划抓紧落实，人员、材料及相关设备要及时跟进，确保在 10 月 20 日前配电楼等主要部位完成，具备发电条件；在 11 月 20 日前完成整个开关站的竣工验收工作，尽量争取提前完成任务。

2、开关站施工单位要严把施工质量关。针对墙面裂缝、地板砖铺设落差等问题要彻底地处理好，并杜绝类似问题在以后的施工中再次发生，避免返工情况。

3、开关站施工单位要严抓施工的安全管理。安全用品、安全措施要到位，屋面施工要做好安全交底，下一步将加大检查和处罚的力度，确保施工的安全。

4、开关站施工单位要加强施工资料的报验和报审，资料严重滞后的问题要抓紧落实解决。

5、光伏区 3MW 的组件近日就要到场，后续物资将陆续进场，已通知相关施工单位尽快进场，对光伏区现场进行排查整改和施工。

6、相关施工单位要抓紧做好对现场的零散电缆、桥架等材料进行规整存放工作，加强对现场材料的管理工作。

二、监理单位：

1、总包单位要尽快完成 9 月 12 日会议纪要中有关的内容要求，对还未申报的相关资料和监理要求整改的资料要抓紧落实完成，相关资料要以文件报审表的形式报监理项目部，经监理项目部审核合格后，及时上报业主。

2、总包单位对监理项目部发出的监理通知单，要及时整改完成和回复监理，限定期时间内未能回复的要书面说明原因。

3、总包单位的资料报审表格等经协商确定暂按 2014 国网版要求制作和报审。

4、开关站的施工进度要加快，施工人员要增加，施工单位要制定切实可行的倒排计划，确保开关站在 10 月 20 日前具备发电条件，在 11 月 20 日前完成整个开关

站的竣工验收工作。

5、施工单位要做好进场材料的报验工作，材料要有合格证明，需经第三方检测的材料要及时通知监理人员到场见证取样，所有材料要报总包单位经监理检验合格后才能进场使用。

6、开关站现场的施工质量要把控好，要一次性整改和施工到位。针对墙面裂缝、配电楼屋面防水施工有裂缝等问题要彻底处理好，杜绝类似问题在以后的施工中再次发生，在施工的过程中要确保施工的质量，严格按图纸和规范要求施工。

7、光伏区现场的码头整改、管桩柱头防腐等工作要加强整改的力度，制定相应切实可行的方案，确保整改施工的质量。

8、开关站现场的施工安全要加强管理。施工人员进场作业要戴安全帽、登高作业要系安全带、挂安全防护网等安全防护用品。

9、施工单位要做好安全、技术班前交底工作，三级安全教育要落实到位。

10、监理项目部将加大巡视检查和处罚的力度，加强安全管理，确保施工人员的安全。

11、参加会议的人员要准时到场，不准迟到、早退，有事提前请假，严格遵守会议制度，本次对无故未参加会议的光伏区主要管理人员给予严重警告。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.10.12

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗 2×20 渔光互补扶贫项目会议签到表

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
刘才周	致电力	项目经理	
刘超	多能电力		15151850780
汲卫东	多能电力		
王春力	运维		
郭立军	设备电力		18274099913
王冲	光伏发电组		18816276087
李云堂	王衡	总监	15837885389