

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第二十六期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-026

签发：李元堂

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.9.7
会议主持人	李元堂	会议主题	进度、质量、安全	
本次会议内容：				
一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司				
1、开关站计划9月8日恢复施工，11月20日完成整个开关站的竣工验收工作，工作计划安排表已制定完毕，下一步要保质保量的逐项落实完成，争取提前完成任务。				
2、后期材料的采购工作正在积极协调，保证材料及时进场，确保整个工程进度计划的实现。				
3、近期组织人员集中检查已完成工作的施工质量情况，针对存在的问题，制定一个整改完善的计划，查看一下在现有的条件下，哪些工作还能继续施工。				
4、资料规整的工作下一步要加强，尽量与施工进度同步，项目划分表要抓紧制定，制定完毕后报请业主和监理审核。				
5、施工过程中交叉工作有关各方要配合好，确保施工质量和安全。				
6、开关站及光伏区的电缆要做好保管和施工放线记录，报总包审核和检查。				
二、监理单位：				
1、总包方要加强材料进场和工程款项的落实，加大协调的力度，确保整个工程进度计划的如期实现。				
2、施工单位要加强施工质量的管理，开关站和光伏区的各项工作要保质保量的完成，严格按计划、标准整改，按规范和图纸要求施工。				
3、施工单位要加强施工安全方面的管理工作，安全帽、救生衣、安全带等防护用品要进一步落实到位，高空作业必须系安全带，严禁人车混载的情况发生，监理项目部将加强安全方面的巡查和处罚力度，确保各项工作安全进行。				
4、随着季风的逐渐加大，支架、组件等要加固好，以防遭到损坏。				
5、现场材料要加强规整管理工作，做好防风、防雨、防火等措施，个别不合格材料及时清理出场。				
6、光伏区的各项工作也要加快进行，材料、人员、设备要尽快增加，确保进度计划				

目标的如期实现。

7、针对光伏区料场码头的部分塌陷情况，施工方要尽快制定一个切实可行的整改方案，报设计、监理等相关方审核，把这一问题彻底整改解决好，确保无任何安全隐患。

8、监理项目部已发出的监理通知单所提出的相关事项要尽快整改完成，及时回复监理项目部检查验收。

9、各分包单位上报的周报、月报中要有下周、下月的工作计划，日报的统计要准确及时。

10、因故不能参加会议的管理人员要提前请假或安排相关人员代替参加，本次对无故未参加会议的上海伏光管理人员提出警告，以后对无故不参加会议的人员单位将进行经济处罚。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.9.7

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗 2×20 渔光互补扶贫项目会议签到表

日期: 2018.9.7

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 国	电力		1778635633
刘 强	电力		1515850782
陈伟伟	电力		18252382140
王 强	电力		15105607299
李 强	正 衡		15837885389
李 金	正 衡		15166782399
王 强	正 衡		13816172038
王 强	正 衡		18274099913
王 强	正 衡		13507304880