

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第二十四期)



汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-024

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 8. 6
会议主持人	李元堂	会议主题	质量消缺、安全、进度	
<p>本次会议内容：</p> <p style="text-align: center;">关于现场质量与进度问题。</p> <p>建设单位：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、根据上电领导现场会议精神，现要求各单位在 2018 年 9 月 15 号前，将 630 前并网区域全部消缺整改完成：2018 年 12 月 31 前电站将全容量并网。 2、如在下周一下班之前各拖工单位上报后续工作计划及 630 前并网区域消缺计划到项目部； 3、各单位后续带电影响操作安的全区域抓紧时间消缺掉； 4、如果消缺工作未及时完成，造成电量损失，不管那家施工单位，后果由责任单位自行承担； 5、开关站未使用完的电缆由于后续还要使用，先由鸿源自行保管，如有丢失相关损失由鸿源承担； 6、开关站土建、电气工作还木完成就停工是什么原因，请鸿源给予明确答复； 7、开关站及时上报乙供设备资料及相关的电气试验报告（如全站防雷接地、正式版本的定值单等）原件或正式版本到项目部、监理单位； 8、现场施工安全工作不容忽视，天气炎热做好防暑降温措施，现场工作时间根据实际天气情况适当调整（上午 10：30 下班，下午 15：30 上班）现场必须配备防暑药品及饮用桶装水做好相关防暑措施；各分包班组及时了解掌控工人身体状况，如发现工人身体不适立即要求工人休息，情况严重及时送医就诊。 9、湖南湘中抓紧时间联系确定第二条线路开工时间。 10、湖南湘中下周三前上报对策改造的设计变更文件。 11、光伏区将准备一艘船（油桶改装、无电机马达）以备监理单位现场检查使用。 12、由于场地原因前期管桩长度与实际使用的与设计不符，后续管桩进场需要项目部及监理现场核对实际管桩长度及数量。 13、光伏区组件等材料转运、安装过程中损坏、丢失（超出自损比例）光伏区将自行承担。 14、对于光伏区施工现场工人未正确佩戴安全防护措施或安全防护措施不到位现象， 				

<p>如监理、项目部发现开具罚款单，施工单位立即签字确认。</p> <p>15、光伏区管桩抱箍材料与设计图纸不符，需要整改。</p> <p>16、各施工单位必须根据设计图纸施工。</p> <p>17、建议光伏区每天进入湖区的施工人员做进场签到表。</p> <p>监理单位：</p> <p>1、光伏区现场材料摆放区余留垃圾，尽快安排施工人员处理，防止造成后续的扯皮时间及安全隐患。</p> <p>2、关于现场材料不符合设计图纸要求的，立即拆除更换或让设计单位出示相关的设计变更证明。</p> <p>3、光伏区现场负责人加强现场安全防护措施，做好班前安全技术交底，留意现场施工人员注意防暑降温。</p>			
主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.8.6

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

序号	姓名	单位名称	备注
1	王... ..	国网电力	
2	李... ..	国网电力	
3	张... ..	国网电力	
4	赵... ..	上海电力	
5	孙... ..	国网电力	
6	周... ..	国网电力	
7	吴... ..	国网电力	
8	陈... ..	湖南湘中	
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			