

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 40 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-040

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019.1.4
会议主持人	孔令才	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

- 1、污水处理池系统正在加快施工，计划下周完成；
- 2、配电楼、办公楼室内消缺整改，计划办公楼下周可具备入住条件；
- 3、开关站站区道路计划下周开始硬化施工。

光伏区伏光公司：

- 1、本周完成光伏板 1280 块，箱变平台加工 2 个、打桩 330 根；
- 2、下周计划打桩 400 根、光伏板安装 3000 块、箱变平台就位 3 个。

光伏区奥巴新能源公司：

- 1、本周完成打桩 205 根；
- 2、下周 4 区完成打桩、8 区打桩 350 根、支架 20 组、立柱焊接 350 个。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

- 1、开关站污水处理系统设备抓紧施工，尽快完成消缺整改；开关站要在 1 月 8 号至 1 月 10 号除道路外的所有工作要全部完成。
- 2、各施工单位要把进场材料和总包单位及时进行台账对接。
- 3、各施工单位进场作业必须佩戴安全帽、救生衣等防护用品；要确保施工人员的安全和施工的质量，高空作业必须系安全带，否则将给予处罚。
- 4、各施工单位施工资料和进场材料资料要及时上报总包单位；每天的日报数据要准确；加快卸货的进度；监理单位下发的整改通知单要及时整改和回复。
- 5、光伏区各分包单位要做好光伏区的卫生工作。
- 6、伏光公司如不能尽快完成现有的材料，总包单位将调拨部分材料给奥巴公司。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、开关站的施工整改工作进度要加快，要加大人员和设备的投入力度，尽快结

束开关站的施工和消缺整改工作；要保证施工整改的质量。

3、光伏区各施工单位要注意打桩施工质量，不能超出允许误差；汇流箱安装要平直，不能歪斜；要注意焊接施工的质量，要按规范要求施工。

4、开关站和光伏区的施工一定严格按照设计图纸和规范要求进行施工，一步到位，避免和减少后期的返工。

5、近期天气变化较大，支架、组件等的安装要牢固，安装人员要进行技术培训。

6、开关站和光伏区的现场施工一定要注意施工安全，进场施工必须佩戴安全帽、穿救生衣、高空作业必须系安全带，下一步监理项目部将加强施工安全的管理，对无安全防护措施的将给予重罚和清场处理；要做好三级安全教育和安全技术交底。

7、各施工单位要特别注意在场区和附近村中的行车安全，避免安全生产事故和交通安全事故电发生。

8、光伏区各施工单位要配合好监理单位、总包单位检查用船问题，要提前做好检查用船。

9、光伏区各施工单位之间要相互学习、取长补短，加强改进施工工艺，把打桩、立柱焊接等施工质量搞好，尽量减少以后消缺整改的时间。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.1.4

