

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 46 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-046

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 03 月 15 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

- 1、本周完成：站内道路硬化完成、大门口伸缩门安装完成。
- 2、下周计划：下周完成围墙刮白、围墙踢脚线完成、站内绿化完成。

光伏区伏光公司：

- 1、本周完成打桩 66 根、100 桥架敷设 60 米、汇流箱安装 11 台。1*4 光伏线敷设 4564 米，2*70 线敷设 328 米，2*50 线敷设 394 米。21 区汇流箱端接 7 个。
- 2、下周计划：打桩 500 根、支架安装 40 组。21 区并网 0.5MW。

光伏区奥巴新能源公司：

- 1、本周完成：场区焊接立柱 284 根，累计 2149 根；支架安装 95 组，累计 217 组；场区打桩 360 根。
- 2、下周计划：5 区立柱焊接全部完成；5 区、8 区支架安装完成；11 区、14 区预制桩打桩；8 区电缆敷设完成；7 区打桩完成。4 区汇流箱安装完成。

南琴线湖南融盛公司：

- 1、外线塔基本周完成浇筑 12 基，基础开挖累计完成 47 基。
- 2、下周计划：完成 10#、18#、27#、31#、34#、36#、44#、45#、50#~53# 塔基浇筑。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

- 1、各分包单位要书面上报周报和进度计划与实际进度分析表给项目部，必须签字、盖章并详细写上进度滞后补救办法。
- 2、南琴线需要整改的塔基基础要求分包单位及时上报整改方案。
- 3、在安全大检查中发现伏光公司临时用电的漏保未用到，要求及时整改。

- 4、南琴外线组塔完成节点为 3 月 31 日，要求分包单位安排好人员、材料及机械设备抓紧施工。
- 5、现场乙供材料进场必须要上报总包项目部。
- 6、外线塔基回弹的混凝土强度报告上要有相关人员签字。
- 7、31#塔基移位的要先等设计单位回复后才能施工。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、现场工人施工要佩戴好安全帽、安全带、救生衣等防护用具。特别开关站施工中多次发现工人未戴安全帽，后期一经发现将直接罚款处理。
- 2、各分包单位施工人员禁止在河里钓鱼，防止发生安全事故及其它纠纷。
- 3、在安全大检查中发现的少数安全隐患，如临时用电漏保未用、料场要有灭火器、现场切断的电缆端头需要保护、材料归整等问题，要求施工单位及时整改。
- 4、要求施工单位及时对监理项目部发送的通知单进行整改回复。
- 5、要求总包单位及时上报光伏区接桩方案、外线组塔方案、光伏区桩头破损的处理方案给监理项目部。
- 6、外线塔基浇筑混凝土时、基坑回填时要把基坑内积水排除干净。
- 7、现场桩基打桩时要注意轴线偏差，偏差较大会影响桩顶立柱焊接，导致立柱偏移较大，对后期质量安全造成隐患。
- 8、现场相关工程资料需及时上报监理项目部进行审核，如前期施工单位及人员资质报审（施工单位、材料商、检测单位）、材料报审、施工方案报审等，过程资料要和现场施工同步，现场需要检测的材料要及时送检并要求出具有效合格报告。
- 9、施工材料进场要及时通知监理人员进行检查。需要见证取样的及时上报监理人员。
- 10、本项目要求 2019 年 5 月 30 日项目全容量并网发电，要求各分包单位合理安排工人、材料及机械设备按进度要求。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、03、15

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 46 次会议签到表

日期: 2019.03.15

[illegible]