

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 50 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-050

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 04 月 05 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

1、本周完成：围墙踢脚线贴砖完成 80%，大门背景墙干挂大理石完成，污水设备安装调试完成。

2、下周计划：站外排水管安装完成、检查井砌筑完成，出配电楼电缆井施工完成，砌墙踢脚线贴砖全部完成。

光伏区伏光公司：

本周完成打桩 132 根，现场立柱焊接 314 个，支架安装 35 组，驱动支架完成 2 组。三脚架安装完成 37 组。

2、下周计划：打桩 600 根、支架安装 90 组。立柱焊接 1200 个。

光伏区奥巴新能源公司：

1、本周完成：支架安装 27 组，累计 314 组；场区打桩 230 根。直流电缆敷设 6650 米，累计 70106 米，汇流箱安装 48 台。

2、下周计划：11 区、14 区桩基础接桩完成 50%，3 区、4 区、7 区、8 区汇流箱安装完成，3 区、4 区、5 区、7 区、8 区、11 区、14 区箱逆变钢平台焊接。

南琴线湖南融盛公司：

1、外线塔基本本周完成浇筑 1 基，累计完成 52 基。组塔安装 6 基。

2、下周计划：完成其余塔基浇筑，完成 15 基铁塔安装。4 月 10 日导线开始安装。

二、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、光伏区做高压电缆头时需要通知监理人员旁站，电缆头不要交叉端接。

2、现场工人安全帽一定要系好帽带，防止脱落，水上作业需穿好救生衣，已破损的救生衣需更换，对现场工人要安全交底到位，防止发生意外事故。

3、南琴线导线压接接头处要清洗干净。

4、外线铁塔接地敷设时，埋设深度要符合图纸设计要求。

- 5、现场进度较滞后，各分包单位要合理安排人员抓紧施工及消缺整改。
- 6、光伏区要求整改的问题，施工单位及时消缺整改，如桩基轴线和标高偏差、立柱移位、桩头破碎、桩身倾斜、汇流箱倾斜、桩头防腐未处理好、接地环网焊接处未做防腐等。
- 7、现场因立柱偏位较大，立柱与横梁用连接件紧固的要加斜撑加固，并进行焊接，施工单位要上报加固方案。
- 8、伏光公司管理人员加强责任心，对光伏区打桩要在旁边监管到位。
- 9、外线施工要注意安全，施工前要对工人安全交底到位，现场不允许野蛮施工，否则将进行罚款处理。
- 10、开关站综合楼防潮层未做，后期审核将扣除相应费用。对开关站相关消缺项需要尽快整改，如围墙开裂、综合楼和办公楼外墙涂料层出现开裂等。
- 11、外线铁塔角铁螺丝需紧固到位，个别塔基角铁未紧固到位的要求施工单位及时紧固好。
- 12、现场隐蔽工程需要报验监理项目部验收合格后，才能进入下道工序。
- 13、现场材料进场需要报验监理项目部检查。
- 14、下发的监理通知单需要项目部及时整改回复，需要有照片的要后附照片。
- 15、每天施工日报内容要按实际工程量上报。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、04、05