

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第 51 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-051

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 04 月 12 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

1、本周完成：开关站室外排水管安装、检查井砌筑完成 70%。出配电楼电缆井施工完成。围墙踢脚线贴砖完成。

2、下周计划：开关站室外排水管安装、检查井砌筑完成。站区消缺完成。

光伏区伏光公司：

本周完成打桩 134 根，现场立柱焊接 753 个，支架安装 51 组，21 区至 22 区、22 区至 25 区、25 区至开关站高压电缆敷设完成。

2、下周计划：打桩 600 根、支架安装 50 组。立柱焊接 1200 个。23 区-26 区电缆线敷设。

光伏区奥巴新能源公司：

1、本周完成：支架安装 8 组，累计 322 组；11 区、14 区接桩完成 90%。直流电缆敷设 3800 米，累计 73906 米，汇流箱安装 28 台。箱逆变钢平台预制焊接。

2、下周计划：3 区、4 区、7 区、8 区、11 区、14 区集电线路桥架安装，3 区、4 区、7 区、8 区、11 区、14 区箱逆变钢平台安装。3 区、4 区、7 区、8 区组件安装。

南琴线湖南融盛公司：

1、本周完成：外线塔基组塔安装 7 基。

2、下周计划：完成 16 基铁塔安装。4 月 14 日导线开始安装，4 月 29 日完成所有导线架设。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1、箱变及组件即将进场，要求分包单位及时进行施工安装，当天到场的组件要及时卸货。

2、现场电缆敷设后，电缆盘要及时吊到料场放置整齐。

- 3、外线施工包括琴棋变必须在 5 月 5 日前完成。
- 4、外线组塔安装要注意安全，下大雨时禁止施工。安全带损坏的要及时更换；组塔后地脚螺栓要紧固到位。
- 5、琴棋变对侧施工要设置警示标志，带点区域要有警示牌，防止施工人员发生触电。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、开关站至码头高压电缆线尽快敷设完成，要求上报监理单位验收合格后再回填，并放好电缆标志桩。
- 2、开关站排水沟开挖后要求做好临边防护措施及时回填，防止有人掉到基坑里。开关站需要消缺的事项要及时消缺整改。
- 3、双河坝发现新打的箱逆变基础管桩整体偏差较大，要求及时整改。
- 4、光伏区发现电缆桥架转弯半径太小，转弯处电缆需要做防护措施，防止被桥架损坏。
- 5、光伏区发现箱逆变设备底部电缆线放置杂乱，要求及时整改。
- 6、现场进度较滞后，各分包单位要合理安排人员抓紧施工及消缺整改。
- 7、光伏区前期发现的质量问题，要求施工单位及时整改，如桩基轴线和标高偏差、立柱移位、桩头破碎、桩身倾斜、汇流箱倾斜、桩头防腐未处理好、接地环网焊接处未做防腐等。
- 8、伏光公司管理人员加强责任心，对光伏区打桩要在旁边监管到位。
- 9、现场施工要注意安全，施工前要对工人安全交底到位，工人做好安全防护措施。如佩戴好安全帽、系好安全带、穿好救生衣等防护用具。禁止未做保护进行下水打捞材料，否则罚款处理。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、04、12

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 51 次会议签到表

日期: 2019.04.12

姓名	工作单位	职务/职称	电 话
彭国	华能	项目经理	
刘超	华能电力		
卫建之	华能		
汨卫军	华能		
王敬全	正绿		
黄培清	正绿		
王磊	正绿监理		
张强	华能		
王凯	上海风光		
黄胜友	湖南鸿源		
向阳	湖南融盛		
伍金才	正绿监理		
陈伟	华能		