

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 52 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-052

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 04 月 19 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

1、本周完成：开关站室外检查井砌筑完成。围墙踢脚线贴砖消缺完成。

2、下周计划：站外排水管安装完成。开关站消缺完成。

光伏区伏光公司：

本周完成打桩 806 根，支架安装 108 组，组件安装 1728 块，23 区-25 区并网发电，15 区箱逆变钢平台安装及箱逆变就位，23 区至 24 区、24 区至 25 区高压电缆敷设完成。23 区-25 区光伏线及直流电缆敷设完成。

2、下周计划：打桩 600 根、组件安装 120000 组。13 区、15 区-17 区箱逆变安装就位。15 区、16 区、19 区、21 区并网发电。

光伏区奥巴新能源公司：

1、本周完成：支架安装 49 组，累计 371 组；11 区、14 区桩帽浇筑完成 70%。8 区至 11 区至 14 区高压电缆敷设完成，组件安装完成 9250 块，箱逆变安装就位完成 6 座。

2、下周计划：3 区、4 区、7 区、8 区、11 区、14 区高压电缆施工完成含电缆试验，具备送电条件。3 区、4 区、7 区、8 区低压电缆安装、调试完成，具备并网条件。3 区、4 区、7 区、8 区组件安装完成。11 区、14 区组件安装完成 30%。

南琴线湖南融盛公司：

1、本周完成：外线塔基组塔安装 8 基。

2、下周计划：完成剩余铁塔安装。4 月 29 日完成所有导线敷设。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1、外线要对所有铁塔连接螺母进行复查，发现螺母松动要及时拧紧；铁塔接地线外露及埋深不够的要及时处理。

2、跨马路段铁塔导线架空敷设时，要有专人在马路上指挥负责；琴棋变对

侧施工情况要在日报及下周计划中体现出来。

3、外线施工安全带、拉线的绳子出现磨损的要及时更换。

4、分包单位材料员要及时与项目部对接；现场材料发货没有问题，施工前要对好材料配件；组件安装要 2 个人搬运，不允许 1 个人单独搬运，防止发生组件隐裂；组件安装后会有第三方进行检测，因安装问题存在隐裂，一切后果由分包单位自己承担。

5、光伏区电缆线终端接头合格证及施工人员高压电工资格证、外线剩余的资料等需要及时提供给项目部。

6、开关站还不具备预验收条件，下周对开关站进行综合检查，开关站未消缺的问题要求及时消缺整改。

7、现场施工要求对工人质量、安全交底，在保证质量、安全的前提下加快施工进度。

8、5 月 5 号外线施工要全部完工，对侧要在 5 月 10 日完成带电运行。

9、光伏区分包单位材料要与项目部刘超及时对接，申请物料进场。否则后期造成的一切窝工损失由分包单位自己承担。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、开关站验收前需要自检合格，监理项目部发现的问题需要全部整改回复。例如接地变底部石头不符合、墙体涂料层开裂、围墙出现裂缝、围墙踢脚线贴砖高度不够、配电楼窗户处下雨时渗水、综合楼底部缺少防潮层等。

2、开关站排水沟到检查井的入口要有隔栏。

3、光伏区高压电缆线及交流电缆端接时电缆不要交叉。

4、光伏区组件安装时不允许 1 个人单独搬运，组件放置符合要求，防止施工中对组件造成隐裂。

5、光伏区施工高压电缆桥架严重弯曲的、管桩偏移较大的、焊接立柱偏移较大的、桩头打桩破碎的要求施工单位提供整改方案及时处理。

6、光伏区前期监理人员发现的问题，仍未整改的要求施工单位及时整改回复，如桩基轴线和标高偏差、立柱移位、桩头破碎、桩身倾斜、汇流箱倾斜、桩头防腐未处理好、接地环网焊接处未做防腐等。

7、支架、组件安装时螺丝要紧固到位，安装后要有人进行复查。

8、外线施工时需要做好安全措施，佩戴好安全帽、系好安全带等；导线敷

设时铁塔需要做好安全措施，防止倒塌。

9、外线柱帽浇筑要符合设计要求，铁塔接地引下线敷设要符合要求。外线铁塔接地电阻检测需要监理人员见证。

10、琴棋变对侧施工情况及进度计划需要上报到日报里面。

11、下周要求监理人员、总包及分包负责人员对光伏区电缆敷设情况进行综合大检查。

12、现场总体进度稍微滞后，各分包单位要合理安排人员抓紧施工及消缺整改。

13、伏光外露的高压电缆已带电还未敷设好回填，要有安全保护及警示措施。

14、现场施工要注意安全，施工前要对工人安全交底到位，工人做好安全防护措施。如佩戴好安全帽、系好安全带、穿好救生衣等防护用具。

15、现场下发的监理通知单还未回复的，要求施工单位及时整改回复。否则后期资料对于未整改的部分监理单位拒绝签字。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、04、19

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第52次会议签到表

日期: 2019.04.19

[illegible]