

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 53 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-053

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 05 月 10 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度
<p>本次会议主要内容如下：</p> <p>一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：</p> <p>开关站：</p> <p>1、本周完成：开关站综合楼、配电楼外墙消缺完成。</p> <p>2、下周计划：围墙消缺、消防室消缺、围墙踢脚线消缺。</p> <p>光伏区伏光公司：</p> <p>本周支架安装完成 75 组，组件安装 1696 块，15 区、16 区、21 区、23 区、24 区直流电缆敷设，检修通道制作 3 套，道路清理、河道清理完成。</p> <p>2、下周计划：组件安装 5000 组，支架安装 50 组，直流电缆敷设。15 区、16 区、21 区、23 区、24 区并网送电。</p> <p>光伏区奥巴新能源公司：</p> <p>1、本周完成：支架安装 10 组，累计 402 组；组件安装完成 6688 块，累计完成 22788 块，4 区、8 区完成并网送电，3 区、7 区并网送电 50%。5 区汇流箱完成安装 16 台。</p> <p>2、下周计划：3 区、5 区、7 区组件全部安装完成，具备送电条件。支架安装 45 组，组件安装 5000 块，箱逆变钢平台护栏焊接完成。</p> <p>南琴线湖南融盛公司：</p> <p>1、本周完成：本周导线敷设完成 3.339km，累计完成 11.371km；光缆敷设 3.91km，累计完成 7.074km。。</p> <p>2、下周计划：完成剩余导线、光缆敷设。</p> <p>二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：</p> <p>1、关于开关站综合楼内墙消缺处理方式，施工单位以联系单发送项目部，咨询设计单位后再消缺整改。</p> <p>2、外线龙门架要求明天施工完成。</p> <p>3、湖区环保措施要求重视，湖区范围内垃圾、油污、料场油桶要求清理干净。</p>			

- 4、外线上次检查发现问题要求全部整改完成。
- 5、外线工程在送电验收前，要求施工单位验收前完成相关准备工作。
- 6、外线施工时要求对工人安全交底到位，施工中做好安全防护措施。
- 7、光伏区电缆桥架尽快完成，开关站前面裸露电缆要求尽快敷设回填。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、外线施工要重视安全问题，安全绳及安全带要每天检查，损坏的要及时更换，工人需佩戴好安全帽、系好安全带。
- 2、光伏区材料掉入湖中，工人打捞时做好安全防护措施。光伏区施工时要求施工人员不少于 2 人。施工人员佩戴好安全帽，系好帽带。
- 3、光伏区汇流箱每个回路要求测量好电压等相关数值。
- 4、开关站带电区域施工时，工人要做好安全交底，要有专人监护。
- 5、外线的材料送检、混凝土试块等检测报告尽快提供给监理项目部。
- 6、光伏区前期监理人员发现的问题，仍未整改的要求各分包单位及时整改回复，如桩基轴线和标高偏差、立柱移位、桩头破碎、桩身倾斜、汇流箱倾斜、桩头防腐未处理好、接地环网焊接处未做防腐等。
- 7、光伏区接桩的焊接处未做防腐的要求及时刷好防腐漆，浸泡水中的电缆要求及时整改，伏光单位裸露地面的带电电缆要求及时敷设回填完成。
- 8、支架、组件安装时螺丝要紧固到位，安装后要有人进行复查。
- 9、外线柱帽浇筑、铁塔接地引下线敷设、螺栓紧固等施工不符合要求的，要求及时整改到位。
- 10、开关站验收前需要完成所有施工及消缺项并回复，所有资料要求完善。
- 11、现场施工要注意安全，施工前要对工人安全交底到位，工人做好安全防护措施。如佩戴好安全帽、系好安全带、穿好救生衣等防护用具。
- 12、现场施工资料、材料进场情况施工单位及时上报监理项目部，施工资料要与现场施工进度同步。
- 13、现场施工的机械要每天检查，发现问题要及时维修及更换。
- 14、光伏区现场垃圾要求及时清理干净。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、05、21

