

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 55 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-055

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 06 月 15 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

- 1、本周完成：开关站综合楼、配电楼自检完成。
- 2、下周计划：开关站完成相关消缺工作。

光伏区伏光公司：

- 1、本周组件安装 184 块，300 桥架安装 100 米。
- 2、下周计划：组件安装 5000 块，支架安装 20 组，直流电缆敷设。高压电缆消缺。

光伏区奥巴新能源公司：

- 1、本周完成：组件安装完成 420 块，累计完成 24153 块，场区检修通道桥架安装完成 80%。11 区、14 区 1*4 线敷设 6000 米。
- 2、下周计划：支架安装 20 组，组件安装 2000 块，场区通讯线敷设、驱动机电源线敷设。

南琴线湖南融盛公司：

- 1、本周完成：本周已完成自检。
- 2、下周计划：南琴线消缺。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

- 1、现场未并网区域要尽快并网完成，奥巴公司要在 6 月 18 日完成，伏光公司要在 6 月 20 日完成。
- 2、光伏区施工单位要尽快上报进度计划给总包项目部，各区域分项工序及人员配置要详细列出，6 月 18 日前上报项目部。
- 3、各分包单位对现场消缺事项要进行逐条消缺整改，并上报项目部进行逐条复查。
- 4、屋顶整改方案要尽快提交总包项目部，并按规范要求做好。其它消缺事项要逐条完成。

- 5、外线自检后施工单位要每基塔逐步消缺，完成后上报项目部进行复查。
- 6、琴棋变未完成的事项要求确定好时间节点并按时完成。
- 7、现场支架即将进场，光伏区各分包单位要安排好人员、机械以便施工。
- 8、伏光公司管桩到场要求及时上报项目部，需要双方签字确认。
- 9、支架、桥架等安装后损坏的材料要及时更换，各分包单位将现场损耗的材料统计好尽快上报项目部，方便后期及时增补进场。
- 10、伏光、奥巴公司现场要以 630 节点进行合理安排人员进行施工，对每个区各项施工工序进行清扫，完成后再进行下个区的清扫工作。
- 11、箱逆变到场后，除 1 区、2 区、6 区、32 区其它箱逆变要全部吊桩完成，箱逆变吊桩要有吊桩方案。
- 12、天气炎热，各分包单位要做好防暑降温工作，调整好施工时间并上报项目部审核；发放工人防暑降温用品，防止工人发生中暑。
- 13、工人要进行体检，患有心脏病、高血压人员要注意防止意外发生。现场工人要佩戴好安全帽、穿好救生衣等。生活区域要加强工人卫生管理。
- 14、伏光管桩进场合格证、高压电缆头合格证等尽快提供给项目部。
- 15、监理单位发的通知单需要照片回复，各施工单位要把整改前后照片提供给项目部。
- 16、现场因接地未完成造成组件被雷击损坏的，一切损失由分包单位承担。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、现场叉车驾驶要有操作证，不要任何人都随意驾驶，防止发生意外。
- 2、伏光管桩堆放区域存在小孩玩耍，要求施工单位重视，做好警示标志。
- 3、光伏区带电区域要有明显的警示标牌，要对施工人员安全交底到位，防止发生安全事故。
- 4、光伏区施工船不要放在组件下面，防止水面高时顶坏组件，现场已发现光伏电缆线缠绕施工船，要求尽快处理。
- 5、夏季高温天气即将来临，要求各分包单位做好防暑降温工作，现场要有降温措施和发放防暑药品等，监理单位将不定时检查降温用品。
- 6、现场吊运材料时要注意安全，特别是吊运管桩，现场工人要佩戴好安全帽、下水作业时穿好救生衣，特别湖中打捞材料时要做好防护措施，否则禁止下水打捞。
- 7、后期桩基打桩时要控制好桩身标高、垂直度等，前期发现的桩身问题要及时整改到位。如桩基轴线和标高偏差、桩头破碎、桩身倾斜等。
- 8、开关站消缺整改要及时完成，按照整改项逐条完成，再上报监理及总包

单位复查。

- 9、光伏区现场相关问题要及时整改消缺，浸泡水中的电缆要求及时整改放入桥架中、现场桩头防腐要尽快完成。
- 10、光伏区组件、汇流箱接地要尽快完成，防止发生雷击损坏组件及汇流箱。
- 11、各施工单位管理人员要对现场质量进行加强管理，要求符合设计及规范要求。
- 12、现场总体进度较滞后，施工单位要增加材料、人员等加快进度。
- 13、要求施工单位把电缆敷设情况做好相关数据记录。
- 14、进场材料要求施工单位及时上报监理项目部进行检查，并上报到货清单、相关合格证明文件等。
- 15、外线自检完成后，要求施工单位及时逐条完成消缺项，再上报监理和总包单位进行复查。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、06、16

