

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 56 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-056

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室	会议时间	2019 年 07 月 05 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度
本次会议主要内容如下： 一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划： 开关站： 1、本周完成：开关站综合楼、配电楼屋面消缺完成。 2、下周计划：开关站完成相关消缺工作，准备验收。 光伏区伏光公司： 1、本周支架安装 2.1MW，桩基打桩 246 根。 2、下周计划：支架安装 30 组，直流电缆敷设。高压电缆消缺及其它消缺。 光伏区奥巴新能源公司： 1、本周完成：11 区、14 区桥架安装完成 90%，光伏区 1*4 线敷设 8600 米，支架安装 42 组。 2、下周计划：11 区、14 区支架全部安装完成，组件安装 2000 块，场区通讯线敷设、驱动机电源线敷设。 南琴线湖南融盛公司： 1、本周完成：本周已完成自检。 2、下周计划：自检消缺。 二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司： 1、光伏区检测发现的消缺问题要求伏光和奥巴公司在本月 28 日完成。 2、光伏区驱动电机安装及通讯线敷设，要求各分包要对工人技术交底到位。 3、光伏区防雷接地要求各分包单位尽快施工，防止雷击损坏组件。 4、现场组件安装完成区域，要求尽快并网发电。 5、现场施工要求注意质量，同时做好安全防护措施。 6、南琴线和开关站未完成的消缺工作要求各分包单位尽快完成。 7、南琴线相关缺陷整改后要求把照片拍好并回复给总包项目部。 8、天气炎热，各分包单位要做好防暑降温工作，要求发放工人防暑降温用品，避开高温时段施工，防止工人发生中暑。			

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

- 1、近期光伏区发现少数工人未佩戴安全帽，未穿救生衣下河施工，要求各分包单位对工人做好安全交底工作，做好防护措施，否则后期发现类似情况将重罚。
- 2、伏光管桩堆放区域存在安全隐患，要求施工单位重视，做好警示标志。
- 3、光伏区带电区域要有明显的警示标牌，要对施工人员安全交底到位，防止发生安全事故。
- 4、夏季高温天气即将来临，要求各分包单位做好防暑降温工作，现场要有降温措施和发放防暑药品等，监理单位将不定时检查降温用品。
- 5、开关站消缺整改要及时完成，按照整改项逐条完成，再上报监理及总包单位复查。
- 6、光伏区现场相关问题要及时整改消缺，浸泡水中的电缆要求及时整改放入桥架中。
- 7、近期发现光伏区组件存在侧翻情况，要求施工单位对支架连接螺丝进行检查紧固到位，尤其不得缺少螺丝安装。
- 8、光伏区接地环网要求尽快施工，防止发生雷击损坏组件及汇流箱。
- 9、各施工单位管理人员要对现场质量进行加强管理，要求符合设计及规范要求。
- 10、现场总体进度较滞后，施工单位要增加材料、人员等加快进度。
- 11、进场材料要求施工单位及时上报监理项目部进行检查。并上报到货清单、相关合格证明文件等。
- 12、要求施工单位把电缆敷设情况做好相关数据记录。
- 13、外线自检完成后已进行抽查，仍有未完成消缺问题，要求施工单位全部完成后再书面上报总包单位进行复查。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、07、06

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第56次会议签到表

日期:

[illegible]