

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 59 期)



汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部

会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-059

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 08 月 23 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

开关站：

1、本周完成：开关站站内相关消缺完成。

2、下周计划：开关站完成全部消缺工作。

光伏区奥巴新能源公司：

1、本周完成：组件安装全部完成、485 电缆线及驱动机电电源线敷设完成。

2、下周计划：现场驱动机电电源线敷设调试、光伏区防腐施工、桥架消缺、
支架组件消缺等。

光伏区伏光公司：

1、本周完成：支架组件调整完成 1 个区、接地扁铁完成 4 个区。

2、下周计划：高压电缆消缺完成、支架组件消缺、驱动机电电源线敷设调试。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1、开关站相关消缺问题尽快完成。

2、关于消缺方面，光伏区要求一个区域消缺完成了再到另外区域消缺。

3、光伏区要求 485 电缆线及驱动机电电源线要尽快完成，电缆线悬挂好名牌。

4、光伏区伏光接地扁铁焊接要按照规范要求进行施工。

5、要求现场汇流箱、箱变编码警示标识悬挂要求尽快完成。

6、现场施工资料要求分包单位尽快上报项目部审核。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、开关站相关缺陷尽快消缺完成。

- 2、光伏区进度滞后较严重，要求加快材料进场及施工进度。
- 3、光伏区高压电缆浸泡水中的要及时放入桥架内，还发现少数电缆线施工不规范、桥架安装不平整、少数接地扁铁焊接不规范、接桩地方防腐未处理好等质量问题的，要求施工单位要及时处理，要求符合设计、规范要求。
- 4、光伏区施工时要求工人佩戴好安全帽、穿好救生衣，要对施工人员安全交底到位。各分包单位要做好防暑降温工作，现场要有降温措施和发放防暑药品、工人上班时间要合理调整，防止现场施工人员中暑。
- 5、现场发现的相关问题要及时整改消缺，施工单位要及时落实到位。
- 6、光伏区施工资料要求及时报验监理项目部审核签字。
- 7、光伏区要尽快完成驱动机电缆敷设及调试，尽快转动起来增加光伏区发电量。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、08、23

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第59次会议签到表

日期: 2019.08.23

[illegible]