

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 61 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-061

签发：孔令才

会议地点	项目部会议室		会议时间	2019 年 11 月 01 日
会议主持人	孔令才	会议主题	现场施工安全、质量、进度	

本次会议主要内容如下：

一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：

光伏区奥巴新能源公司：

1、本周完成：现场支架、组件、电缆、接地消缺整改。

2、下周计划：光伏区光纤、接地、电缆等消缺、

光伏区伏光公司：

1、本周完成：现场支架、接地消缺完成。

2、下周计划：组件安装、桩基打桩；支架、电气、驱动机等消缺整改。

二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

1、要求奥巴单位尽快完成和后续消缺整改工作，如接地、设备名牌悬挂、光纤施工调试等。

2、要求奥巴、伏光尽快提交后期施工及消缺整改施工计划。

3、光伏区接地线交接地方，要求奥巴、伏光单位各做一半。

4、因进场道路修建，分包单位需要采购的材料尽快进场，道路旁边管桩需要尽快完成打桩工作。

5、奥巴单位要在 11 月 20 日完成所有消缺整改工作，11 月 20 日材料移交项目部。

6、伏光单位后期要组织好施工人员进行打桩、支架及组件安装、其他消缺整改工作。

7、现场安全需要做好，路边材料堆放需要拉好警戒线；拉货车辆需要慢行、17 区、26 区箱逆变设备门有问题的尽快消缺，做好冬季施工安全措施。

8、现场预计 11 月底完成光伏区施工，12 月份至年前完成全部消缺整改工作。

三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、现场施工人员要做好安全防护措施，如佩戴好安全帽、救生衣、安全带、绝缘手套等；现场大型机械、设备要求经常检查维修；带电区域施工时要求做好绝缘措施，防止发生触电，各分包单位要对每个工人安全交底到位。

2、光伏区进度滞后较严重，要求各分包单位在 12 月 10 日前全部完成现场工作，年前完成全部消缺整改工作。

3、现场驱动电机施工要求尽快完成，使组件转动起来增加发电量。

4、组件安装要求每个区全部安装完成后，再进行下个区安装。

5、要求奥巴单位尽快完成后续消缺整改工作，及时增加人员进行整改。

6、现场施工质量要求分包单位重视，管理人员要对工人进行技术交底，如桩基打桩、支架组件安装、电气施工等。

7、组件安装时，要求必须 2 个人搬运组件进行安装，防止组件发生隐裂。

8、各分包单位要抓紧时间落实好后期施工及消缺工作，尽快使项目竣工完成。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019、11、02

