

## 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

# 会 议 纪 要

( 第 62 期 )

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部




## 会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-062

签发：



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |      |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------------------|
| 会议地点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目部会议室 | 会议时间 | 2019 年 12 月 20 日 |
| 会议主持人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 王磊     | 会议主题 | 现场施工安全、质量、进度     |
| <p>本次会议主要内容如下：</p> <p>一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划：</p> <p>光伏区奥巴新能源公司：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、本周完成：现场支架、组件、电缆、接地消缺整改。</li><li>2、下周计划：完成光伏区光纤熔接；光伏区进行支架、接地、电缆等消缺。</li></ol> <p>光伏区伏光公司：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、本周完成：组件安装、高压电缆敷设、桥架安装等。</li><li>2、下周计划：完成光伏区光纤熔接；现场组件安装、电气施工；支架加固、桩头防腐等消缺。</li></ol> <p>二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、目前现场已剩余 624 块 345W 型号组件，要求伏光公司 26 区安装 468 块，28 区安装 156 块，经过核对现场损耗 158 块组件由施工单位自己承担。</li><li>2、奥巴、伏光施工单位必须在本月 23 日前完成现场光纤熔接，由开关站开始施工，明天要完成光纤敷设工作。</li><li>3、要求伏光施工单位尽快完成高压电缆施工、485 电缆线施工、支架加固整改等。</li><li>4、12 月 23 日后台监控厂家到现场，要求奥巴、伏光单位配合相关工作。</li><li>5、奥巴公司现场箱变接地需要在 12 月 25 日完成；钢平台焊接、钢爬梯变形、桥架及桥架盖板、标志挂牌等消缺问题在 2020 年 1 月 5 日前全部完成；高压电缆整改需要在 2020 年 1 月 10 日前完成。</li><li>6、伏光公司现场高压电缆线及集电线路的桥架需要在 30 日前全部完成，完</li></ol> |        |      |                  |

成 12 区、18 区、27 区、28 区并网施工；光伏区接桩防腐在 2020 年 1 月 5 日前完成；柱头防腐、箱变接地、组件接地需要在 2020 年 1 月 10 日前完成；桥架变形、支架加固等消缺问题要尽快进行整改。

7、奥巴、伏光公司施工资料需要及时完成并上报项目部。

8、现场施工船只较高，有安全隐患需要加固整改。

### 三、常州正衡电力工程监理有限公司：

1、现场施工人员要做好安全防护措施，如佩戴好安全帽、救生衣、安全带、绝缘手套等；现场带电区域施工时要求做好绝缘措施，防止发生触电，各分包单位要对每个工人安全交底到位。

2、组件搬运及安装时要避免碰撞，防止发生隐裂；要求安装时支架调整到位，螺丝紧固到位。

3、光伏区消缺要求施工单位及时增加人员进行整改到位，例如支架偏差、桥架、防腐、接地、防火封堵等。

4、现场驱动电机施工要求尽快完成，使组件转动起来增加发电量。

5、伏光单位高压电缆线做耐压试验时，要提前通知监理项目部人员。

6、现场施工质量要求分包单位重视，管理人员要对工人要进行技术交底。

7、施工单位资料需要及时上报监理项目部审查。

|      |                  |      |            |
|------|------------------|------|------------|
| 主送单位 | 孚尧电力工程设计（上海）有限公司 |      |            |
| 抄送单位 | 汨罗上电柏棠新能源有限公司    |      |            |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司   | 发文时间 | 2019、12、21 |



