

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第 63 期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-MLXM-063

签发：侯耀生

会议地点	项目部会议室	会议时间	2020 年 01 月 03 日
会议主持人	黄永革	会议主题	现场施工安全、质量、进度
本次会议主要内容如下： 一、分包单位汇报本周现场施工情况和下周计划： 光伏区奥巴新能源公司： 1、本周完成：现场支架、组件、电缆、接地消缺等。 2、下周计划：现场进行通讯线调试、电气消缺等。 光伏区伏光公司： 1、本周完成：27 区、28 区高压电缆、直流电缆敷设、通讯调试。 2、下周计划：完成 25 区全部组件安装及并网。 二、孚尧电力工程设计（上海）有限公司： 1、1 月 11 日前完成 25 区 400 多块组件安装及电缆线敷设。 2、奥巴公司现场消缺完成后，需要先自检合格再报项目部及监理单位验收。 3、伏光公司支架加固材料进场要报项目部检查。 4、伏光公司高压送电完成的需要尽快把低压送电并网。 5、7 区、11 区发现个别汇流箱故障未送电，需要奥巴和伏光公司对现场汇流箱进行检查，有问题的要及时整改到位。 6、奥巴、伏光公司验收前需要上报完整资料给项目部，分包单位及时做好施工资料上报项目部审查。 7、1 月 12 日对现场进行安全检查，现场做好停工前安全防护措施。 三、常州正衡电力工程监理有限公司： 1、现场施工人员要做好安全防护措施，如佩戴好安全帽、救生衣、安全带等；现场带电区域施工时要求做好绝缘措施，防止发生触电，各分包单位要对每			

个工人安全交底到位。

2、现场年前能完成的工程量需要及时完成，25 区剩余组件及 27 区、28 区剩余电缆敷设端接等要在 1 月 11 日完成。

3、现场支架加固方案需要上报监理单位。

4、现场相关消缺的要及时处理，如桩头和接地防腐、支架和组件安装不平整等。

5、图纸有个别处 1*4 电缆线桥架未设置，需总包单位及时联系设计院回复。

6、安评验收专家提出的问题，各分包单位要及时整改完成并回复。

7、施工单位资料需要及时上报监理项目部审查。

8、春节放假前施工单位做好安全自检，做好防火防盗措施。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2020、01、04

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第63次会议签到表

日期: 2020.01.03

[illegible]