

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议纪要

(第七期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会 议 纪 要

编号: ZHJL-HNML-007

签发: 黄守明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.9
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 开关站: 5月10日早上9点前上报乙供材料采购进展情况, 进货时间采购合同。5月10日进场道路施工完成, 5月14号配电综合楼封顶, 尽快把设备基础完成。施工现场不佩戴安全帽的施工人员, 每人罚款200元, 2米以上施工作业必须佩戴安全带, 今晚反馈资料上报时间。 2. 光伏区: 道路正在压实施工, 商务部安排人员到现场尽快解决码头方案 二、上电新能源 1. 专项施工方案尽快提交。 2. 落实现场安全文明施工, 现场电缆埋地或穿管, 电源接地。 三、监理项目部 1. 前期资料尽快上报, 过程资料随工程进展逐步完善。 2. 做好现场安全文明施工, 孔洞口做好安全防护措施。 3. 尽快落实进场道路施工。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.9	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第 7 次会议签到表

日期: 2018.5.9

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
钟 三	新能证	工 程 师	13651733056
彭 杰	平光电力		
葛永琦	正衡监理		
李 华	湖南哈源		
陈伟伟	平光电力		
郑 杰	正衡监理	监 理	15928094164
周 山	正衡监理		17829074081
刘 杰	上海伏光		13914724888

