

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目
(专题会议)

会
议
纪
要

(第三期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-003

签发: 黄守明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.4.28
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 外线: 基础掏挖、浇筑全部完成, 铁塔组立完成 5 基, 塔材到货 25 基, 金具已全部到场, 计划 5 月 15 日组立塔完成, 5 月 17 日开始导线架设, 5 月 28 日导线架设完成, 5 月 30 日具备投运条件, 线路所以材料尽快到场。 2. 开关站: 4 月 29 号基础浇筑, 计划 5 月 14 号封顶, 5 月 2 号提供材料供货情况。 3. 光伏区: 道路已夯实, 部分材料已采购, 光伏码头方案还需要跟进, 协调进度及时上报。 4. 抓紧现场安全文明施工问题, 现场标识标牌, 操作规章制度。现场电气设备接地, 材料堆放分类。 5. 做好施工隐蔽工程资料, 资料、材料送检同步。前期报审资料尽快提交。 二、监理项目部 1. 前期报审资料尽快上报。 2. 进场材料送检要报监理见证取样送检。 3. 工序报验。 4. 及时上报日报周报, 每周六带上周报。 5. 对施工人员进场进行安全教育。 6. 做好现场标识标牌、防护措施。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.4.28	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第 3 次会议签到表

日期: 2018.4.28

[illegible]