

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第九期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



极速图片转 PDF 工具

未注册版

一次注册， 终身使用

（注册后将不再有此页出现）

会议纪要

编号: ZHJL-HNML-009

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 苗守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.12
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容:				
一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司				
1. 送出线路:				
本周组塔完成 13 基，32 基础塔还剩 1 号塔未组装完成，计划 5 月 15 日开始导线架设，5 月 15 日计划完成交叉跨越导线架设，5 月 16 日或 17 日 1 号铁塔组立，计划 5 月 25 日完成导线架设。				
2. 开关站:				
配电综合楼砌墙完成，生活综合楼正负零施工完成。配电综合楼计划 5 月 17 日封顶，5 月 27 日拆模。5 月 30 日之前所有设备进场。				
3. 光伏区:				
临建项目部完成未通电，计划 5 月 13 日路面石子铺设。开关站进场道路电杆需移动。				
三、监理单位				
1. 工程前期资料尽快报审，随着工程进展完善施工过程资料，各工序报审报验和必须的检测试验并出具真实有效的实验报告。				
2. 做好现场安全文明措施。				
3. 外线铁塔接地装置施工必须通知监理进行检查验收。				
4. 尽快提供混凝土试块报告、砂浆试块报告、材料送检报告等。				
5. 配电综合楼旁电杆出现严重裂纹要求立即处理，避免发生电杆倾倒事故。				
主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.12	

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第 9 次会议签到表

日期: 2018.5.12

[illegible]