

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目
(专题会议)

会
议
纪
要

(第二期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-002

签发: 苗守明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.4.25
会议主持人	邵杰	会议主题	施工进度、工程节点	
本次会议内容: 一、上海电力新能源 1. 要求施工单位阐述现场施工进度情况、到货情况, 施工进度计划。 2. 要求总包单位提供签字盖章版三级施工进度计划月底前完成, 施工进度计划监理也要审核盖章, 合理性和机械的情况也要包括在内。 3. 要求总包提供收口版的洪评报告。 4. 提供发电并网手续办理情况时间节点表。 5. 尽快上报施工组织计划和专项施工方案。 6. 每日上报材料采购、到货情况。 7. 计划 6 月 30 日并网 10MWp, 制定施工进度计划并进行倒排每个施工节点。 二、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 外线: 基础掏挖、浇筑全部完成, 铁塔组立 3 基, 塔材到货 21 基, 计划 5 月 15 日组立塔完成, 5 月 26 日导线施放完成。 2. 开关站: 配电综合楼基础、生活综合楼基础开挖完成, 配电综合楼开始钢筋铺设绑扎。5 月 1 日正负零基础完成, 5 月 4 日进行回填, 5 月 14 日配电综合楼封顶, 5 月 24 日交电气安装, 6 月 1 日开始电气安装, 6 月 15 日安装、调试完成。 3. 设计院尽快提供码头设计方案和管桩长度。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.4.25	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第 2 次会议签到表

日期: 2018. 4. 25

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
邵 杰	上海电力新能源	工程管理	13651733056
彭 辉	聚光电力	项目经理	1718635633
杨 松	正衡监理	监理	17829094081
郑 杰	正衡监理	监理	15928094104
葛文琦	正衡监理		13276660183
周 伟	中伙		13851889684
刘立栋	伏光		1394724888

