

# 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

## 会 议 纪 要

(第八期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



## 会议纪要

编号: ZHJL-HNML-005

签发: 蒋守明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.10
会议主持人	沈总	会议主题	施工现场检查进度、质量、安全	

本次会议内容:

首先由孚尧电力工程设计(上海)有限公司现场项目经理对本项目工程施工情况进行工作总结,然后由上海电力沈总对施工现场检查情况进行总结和提出要求。

### 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司

#### 1. 送出线路:

32 基塔基已全部浇筑完成,杆塔组立已完成 31 基、绝缘子安装基本完成;5 月 10 日计划组塔全部完成,导线及光缆计划 5 月 25 日全部结束;

对侧间隔:设备基础混凝土浇筑基本完成、构架材料已经到现场;5 月 15 日设备开始安装,计划 5 月底完成,具备联调条件;

#### 2. 开关站:

1) 配电房构造柱钢筋绑扎基本完成、±0 米以上墙体砌筑 50%、电缆沟垫层浇筑、接地施工;

2) 综合楼地圈梁混凝土浇筑完成,准备上方回填砌筑±0 米以上墙体,接地施工;

3) 设备基础:构架、事故油池及避雷针基础放线准备开挖;

计划 5 月 14 日配电房封顶,5 月 30 日综合楼封顶,设备基础 5 月 28 日完成,6 月 26 日具备并网发电条件。

#### 3. 光伏区:

进场道路已经贯通,施工码头已经确定施工方案,周五确定施工码头具体位置;

1) 支架:预计交货日期为 5 月 20 日;

2) 组件:预计交货日期为 5 月 25 日;

3) 汇流箱:预计交货日期为 5 月 20 日;

4) 逆变器:预计交货日期为 5 月 28 日;

5) 箱变:预计交货日期为 5 月 30 日;

6) 电缆:预计交货日期 5 月 23 日;



7) 桥架预计交货日期为5月25日;

计划5月31日支架基础完成,6月2日支架安装完成,6月4日组件安装完成,6月4日设备安装完成,6月16日高压电缆敷设完成。计划6月26日具备发电并网条件。

## 二、上海电力

1. 落实安监、环评、消防备案验收工作;
2. 各参建单位配备专职安全员,水上作业要有救生员,施工人员配备救生衣;
3. 编制进度计划要细化,签字盖章报监理审核后报上海电力;
4. 施工前做好各专项施工方案:水上专项施工方案、安全应急预案、支架组件安装方案等;
5. 对施工人员进行安全技术交底,被交底人要签字,每周进行安全检查;
6. 设计院要有驻项代表,便于现场沟通;
7. 监理单位按要求配备监理人员,抓好现场质量、安全,发现问题及时要求整改并做好相应的记录;

## 三、监理单位

按要求配备相应的监理人员,各负其责,现场巡视检查,重点部位和隐蔽工程进行旁站监理。发现问题签发联系单、通知单及整改单,要求必须整改。抓好施工作业区安全工作,避免发生人身、设备安全事故,保证工程顺利进行。

主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.10

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

