

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会
议
纪
要

(第六期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-006

签发: 黄守明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.8
会议主持人	葛庆琦	会议主题	设计交底	
本次会议内容: 一、四川全美源 1. 本次交底主要涉及七个分册, 包括配电综合楼建筑结构图、办公综合楼建筑结构图、构架及避雷针、消防小室、埋地式污水处理装置等; 2. 汨罗项目开关站事故油池比较小, 采用图集 04S519 施工, 不另外出图; 3. 配电综合楼层高 4.7m, 抗震烈度 7 度。配电楼室内标高相当于绝对标高的 40.7m, 尽管地基比较好, 但开挖时必须按程序进行验槽等工作; 基础浇筑完成后, 回填土必须分层压实, 分层厚度不超过 250mm, 压实系数不低于 0.95; 沉降观测按规范进行; 配电综合楼沟道卷册中, 回填土压实系数不低于 0.95, 预埋件需镀锌防腐; 4. 办公综合楼卷册, 建筑层高 3.3m, 安全等级二级; 基础埋深为-1.4m, 回填土压实系数不低于 0.95, 办公楼也必须做沉降观测; 5. 构架、避雷针基础及上部结构, 地基处理时要求达到粉质黏土层; 构架及避雷针材料进场时需要监理单位把关; 6. 埋地式污水处理装置。因为项目地环保要求较高, 需做一整套的污水处理系统。 7. 给水方面, 因为井未打, 没有井点, 无法在图纸上体现出水源管道。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.8	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第 6 次会议签到表

日期: 2018.5.8

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 振	罗光电力	项目经理	
陈伟伟	罗光电力		
葛庆辉	正衡监理		
王 松	正衡监理		
马 涛	四川金美		
李 杰	"		
李 勇	"		
王 松	湖南鸿源		
李见朋	湖南鸿源		
李 强	湖南鸿源	项目经理	
周 平	鸿源电力		
古 易	鸿源电力		
郑 杰	正衡监理	监理	15928094104

