

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会  
议  
纪  
要

(第十一期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



## 会议纪要

编号: ZHJL-HNML-011

签发: 

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.19
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

## 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司

## 1. 送出线路:

G3-G10、G10-G26、G26-G28 号导线架设已完成, 今日 1 号铁塔组立、一次设备安装。计划 5 月 23 日完成所有导线架设, 下周落实二次设备安装。

## 2. 开关站:

今日配电综合楼梁、板、柱浇筑完成。下周计划配电综合楼室内电缆沟完成, 室外电缆沟完成, 设备基础钢筋绑扎、模板安装, 办公综合楼砌墙。

## 3. 光伏区:

合同还没签订, 未开工。

开关站设备进场计划需要调整。光伏区提交施工进度计划和人员设备进场计划, 不准使用当地员工。

## 三、监理单位

1. 开关站每道工序施工前进行安全技术交底。
2. 做好现场安全文明措施。
3. 做好施工人员防暑降温工作, 合理安排工作时间。

主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏荣新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.19

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第 11 次会议签到表

日期: 2018.5.19

姓名	工作单位	职务/职称	电话
李祖国	华电电力		
周小平	鸿源电力		
张立新	鸿源电力		
周福利	许继电气		
葛东晓	正衡监理		
胡利山	正衡监理		17829014081
邹杰	正衡监理	监理	15928094104
陈伟伟	华电电力		
刘艺格	上海光伏		



由 扫描全能王 扫描创建