

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第十七期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-017

签发: 苗守明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.6.2
会议主持人	张建波、葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 送出线路: 自检、消缺。二次设备 5 月 26 日已经进场, 计划 6 月 14-15 日进行安装, 6 月 30 日具备投运条件。 2. 开关站: 目前室外设备基础、电缆沟施工; 计划 6 月 3 日室内电缆沟、设备基础浇筑, 电缆接地, 支架安装; 6 月 4 日二次设备进场, 准备安装工作; 一次设备已到汨罗。 3. 光伏区: 试验桩试验已上报, 请设计单位出设计方案。 施工项目部要求已进场电气设备做好防雨措施, 进场道路保证开关站施工进料不受影响, 做好道路排水措施, 进场道路及时清理路面。 二、上海电力新能源 1. 设备调试各单位一起进行技术交底。 2. 设备做好防护措施。 三、监理单位 1. 送出线路对侧端设备型号与设计必须一致。 2. 开关站土建基本完成, 要求站内防雷接地装置尽快施工, 避雷针尽快确定方案。 3. 配电室电气安装做好成品保护, 避免屏柜污损。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.2	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 17 次会议签到表

日期: 2018.6.2

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王 毅	上海张光		18593006386
周建波	华亮电力		
周礼山	正衡子监理		11829074081
张金中	鸿源电力		15367853135
何斌	长沙环境		1500166681
曾建群	上海电力生产		15026645473
李云强	正衡子		15837885389
葛永琦	正衡子监理		
侯黎明	湖南湘中		1357406093
张 杰	正衡子监理	监理	15928094104

