

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第十三期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-013

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 苗守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 5. 23
会议主持人	王总	会议主题	进度、质量、安全	

本次会议内容:

上电王总、谈总今天对汨罗项目施工现场进行进度、质量、安全检查。

首先由孚尧电力工程设计(上海)有限公司现场项目经理对本项目工程施工情况进行工作总结, 然后由上海电力王总对施工现场检查情况进行总结和提出要求。

一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司

1. 送出线路:

32 基塔基已全部浇筑完成, 32 基杆塔组立全部完成。G1-G28 号塔导线架设已完成, 导地线架设计划 5 月 25 日全部结束。对侧间隔扩建, 一次设备安装完成。做 G28 号塔一变电站龙门架导线架设前的准备工作, 计划 5 月底具备联调条件。

2. 开关站:

1) 配电楼: 一层顶板砼浇筑, 设备基础、电缆沟垫层砼浇筑, 钢筋绑扎、支模。

综合楼: 一层砌墙;

2) 设备基础: 构架、事故油池及避雷针基础放线准备开挖;

3. 光伏区:

进场道路已经贯通, 施工码头开始施工。预定管桩, 打桩设备近几天进场。

二、上海电力

1. 施工单位尽快提交施工组织设计, 必须签字盖章, 报监理部审核。

2. 施工前做好各专项施工方案: 水上专项施工方案、安全应急预案、支架组件安装方案等。

3. 监理把好质量验收关。

4. 工序验收, 发现问题要求及时整改。

三、监理单位

监理保证现场巡视检查, 重点部位和隐蔽工程进行旁站监理。发现问题签发联



系单、通知单及整改单，要求必须整改。抓好施工作业区安全工作，水上作业要有救生员，施工人员配备救生衣，避免发生安全事故，保证工程顺利进行。

建议设计院要有驻项代表，便于现场沟通。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.23

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

