

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议纪要

(第十九期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HKML-019

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 黄守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.6.9
会议主持人	邵杰 葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司

1. 开关站:

设备基础完成。今日室外电缆沟完成, 办公综合楼构造柱模板安装, 配电综合楼涂料、吊顶。计划 6 月 10 日围墙开始放线, 办公综合楼构造柱浇筑; 6 月 17 日围墙完成; 6 月 18 日避雷针安装完成; 6 月 14 日构架进场, 6 月 16 日构架安装完成; 6 月 20 日拉线(二次罐装)完成; 6 月 15 日室内外照明完成; 6 月 20 日门窗完成。

2. 光伏区:

今日开始打桩。计划 6 月 19 日之前所有桥架施工完成; 6 月 20 日汇流箱施工完成; 6 月 16 日箱逆变就位; 6 月 22 日具备通电条件。

施工项目部要求, 提供人员配置方案及乙供材料计划, 材料运输严禁超载, 质监站整改问题 6 月 11 日之前整改回复。

二、上海电力新能源

1. 设备调要求至 2 名运维人员到场。
2. 提供进场设备资料、图纸。
3. 各项施工方案 6 月 11 日之前提供。
4. 现场材料进场报验。
5. 注意生活食品卫生, 防暑降温。
6. 每天 17 点 30 分项目部召开每日调度会。

三、监理单位

1. 送出线路对侧端设备型号不符, 尽快整改回复。
2. 进场材料、设备要求及时报验, 提供材料、设备质量证明文件。



3. 并网前避雷针必须安装完成。
4. 继保室屏柜工作接地铜排未安装，电缆沟接地焊接不符合设计和规范要求，以上问题还没整改，要求尽快整改回复。
5. 隐蔽工程（防雷接地装置、电缆埋设）土方回填前，必须通知监理部检查验收合格后方可进行。
6. 要求对进场施工人员进行安全技术交底。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.9

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 19 次会议签到表

日期: 2018.6.9

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
邵 立	上电新能源		
潘 磊	中伙		
陈 建 斌	华光电力		
葛 文 琦	正衡监理		
周 平 山	正衡监理		17829074081
张 金 村	鸿源电力		15367853135
周 大 平	鸿源电力		13815820980
陈 伟 伟	华光电力		
葛 付 国	华光电力		
刘 志 栋	上海伏龙		
郑 杰	正衡监理	监理	15928094104
何 斌	上电新能源		
葛 俊 杰	上电新能源		

