

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第十二期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-012

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 葛庆琦

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018, 5. 23
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 送出线路: 5月24日 G28-G32 导线架设、二次设备到货, 6月14/15日停电二次设备安装。 2. 开关站: 5月28日顶板试压拆模, 5月30/31日设备进场。 3. 光伏区: 今日试打桩, 5月26日试桩设备、船进场。 要求 10kV 线路不影响后期调试。光伏区今晚上提交 5 兆瓦施工进度计划, 下周资料员到场; 物料设专人对接, 所有设备材、料进场进行移交, 电气设备做好防雨措施; 进场人员进行安全学习教育, 施工人员必须穿救生衣才能进行施工作业。 三、监理单位 1. 做好现场安全文明措施。 2. 尽快提交前期和过程报审资料, 资料必须与施工同步。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 5. 23	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 12 次会议签到表

日期: 2018. 5. 23

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
王付国	亨光电力		
郑杰	正衡监理	监理	15928094104
陈伟伟	亨光电力		
伏黎明	湖南湘中		13574010093
王付国			
李辉	上海伏光		18456121112
张强	湖南鸿信		15367853135
王付国	正衡监理	监理	17829074081
葛文琦	正衡监理		

