

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第十八期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-018

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 苗守明

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018.6.6
会议主持人	高付国 葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全

本次会议内容:

一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司

1. 送出线路:

自检、消缺。计划 6 月 15 日二次设备进行安装。

2. 开关站:

设备基础完成 90%，6 月 7 日开关屏柜到场，6 月 8 日设备全部到场，6 月 22 日设备安装完成。

3. 光伏区:

需要确定箱逆变桩位与组件距离，桥架走向及标高，电缆型号，电器清单，集电线路。

施工项目部要求已进场电气设备做好防雨、防潮措施，提供人员配置方案及进度倒排计划。

各分包单位节点计划：线路自检 6 月 10 日完成，桃林站光缆 6 月 12 日熔接完成。一次设备 6 月 8 日就位完成，定值单 6 月 15 日提供，CT/PT 试验 6 月 17 日完成，开关站具备送电前质监条件时间 6 月 20 日，倒送电 6 月 23 日。

二、上海电力新能源

1. 设备调试各单位一起进行技术交底。

2. 提供设备资料、图纸。

3. 提供设备命名以及项目名称。

三、监理单位

1. 送出线路对侧端设备型号不符，整改尽快整改回复。

2. 进场材料、设备要求报验，提供材料、设备质量证明文件。

3. 设备使用前申请开箱检查。



4. 继保室屏柜工作接地铜排未安装，电缆沟接地焊接不符合设计和规范要求，必须整改。
5. 尽快提供支架、组件设计图纸，我方对进场材料检查要有依据。
6. 做好施工现场安全措施。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.6.6

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 18 次会议签到表

日期: 2018.6.6

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
易才兴	聚能电力		
陆沈飞	聚能电力		
刘明	聚能电力		
郑杰	正衡监理	监理	15928094104
刘学武	鸿源电力		
刘立哲	上海伏光		
丁	上电柏棠		
李伟	上电柏棠		
黄川	上电柏棠		
陆沈飞	聚能电力		
何斌			
袁廷新	湖南群峰		
李云量	正衡监理		15837885389

