

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议纪要

(第十六期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-016

签发: 董申明

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018. 5. 31
会议主持人	张建波、葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容:

一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司

1. 送出线路:

全线贯通, 目前整改已完成。二次设备 5 月 26 日已经进场, 计划 6 月 14-15 日进行安装。

2. 开关站:

设备基础施工、预埋, 室内电缆沟及设备基础浇筑, 计划 6 月 2 日完成室内地坪、设备就位, 6 月 4 日电气设备基本到场。

3. 光伏区:

今日桩基试桩, 计划每天打桩 100 根。

施工项目部要求已进场电气设备做好防雨措施, 进场道路保证开关站施工进料不受影响, 做好道路排水措施, 进场道路及时清理路面, 道路车辆限速, 做好食品安全卫生。

二、上海电力新能源

1. 要求设备图纸到场及时提供;

2. 设备进场验货, 要求运维单位在场;

3. 每个施工节点提供资料。

三、监理单位

1. 施工单位管理人员缺少, 资料员尽快进场, 目前资料严重滞后。

2. 光伏区尽快上报专项施工方案以及应急预案等。

3. 施工人员进场进行安全教育培训、安全技术交底。

4. 码头基础、路面必须进行夯实。



5. 水上作业必须穿戴救生衣。

6. 设备材料进场、设备吊装必须通知监理单位，吊装必须有安全专职人员在场，材料到场及时提供材质证明并提交报验资料。

7. 设备安装前，提交主要设备开箱申请，否则出现的后果（破损、缺件等）由施工方自负。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.31

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 16 次会议签到表

日期: 2018.6.31

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
尹俊杰	生产准备		18930307717
董通群	生产准备		15026645473
张钟林	华电电力		15367853135
周玉山	正衡行监理		17829074081
陈建波	华电电力		
王 毅	上海伏光		18593006386
王 峰	上海伏光		18256121112
葛永琦	正衡行监理		
侯黎明	湖南湘中		13574010093
郑 杰	正衡行监理	监理	15928094104

