

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第十四期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHJL-HNML-014

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 黄守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.27
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 送出线路: 全线贯通,目前正在消缺。二次设备 5 月 26 日已经进场,计划 6 月 14-15 日进行安装。 2. 开关站: 配电综合楼计划 5 月 28 日进行模板拆除,电缆沟、设备基础计划 6 月 31 日完成,办公综合楼计划 5 月 30 日开始支模,计划 6 月 6 日办公综合楼封顶完成,设备 5 月 31 日开始进场,6 月 4 日所有设备全部到场,安装人员 5 月 29 日进场。 3. 光伏区: 今日桩基试桩进场,打桩机进场 1 台,5 月 28 日进场 1 台,计划 5 月 28 日开始打桩,码头 5 月 29 日施工完成、具备卸货条件,6 月 20 日之前打桩 1500 基。 项目部要求线路 5 月 30 日完成整改,配电综合楼旁边有裂缝的电杆及时处理,消除安全隐患。甲供材料要求专人对接,光伏区进度计划要求重新计划。 三、监理单位 1. 进场道理当天及时清理路面,保证进出车辆安全。 2. 光伏区开始施工,安全防护措施必须到位,做好现场安全文明措施。 3. 资料员及时进场,做好资料与现场施工同步。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.27	

注:会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第 11 次会议签到表

日期: 2018. 5. 27

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
陈伟伟	华光电力		
陈来波	华光电力		
葛永琦	正衡监理		
周书山	正衡监理		
张黎明	湖南湘中		
张子华	鸿源电力		
周小平	鸿源电力		
刘吉林	上海伏光		
郑杰	正衡监理	监理	15928094104

