

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会议纪要

(第十期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

编号: ZHHL-HNML-010

工程名称: 汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

签发: 蒋守明

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.5.16
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工进度、质量、安全	
本次会议内容: 一、孚尧电力工程设计(上海)有限公司 1. 送出线路: 10-26 号导线架设已完成, 今日导线架设 26 塔-28 号塔, 计划 5 月 17 日 1 号铁塔组立, 5 月 18 日 3 号-10 号塔导线架设, 5 月 24 日二次设备到货, 5 月 27 日导线架设全部完成。 2. 开关站: 今日室外电缆沟垫层浇筑, 办公综合楼砌墙。计划 5 月 18 日配电综合楼梁、板、柱浇筑。设备基础钢筋制作, 5 月 19 日设备基础浇筑, 设备基础图纸部分至今未到, 目前已影响施工进度。5 月 30 日之前一二次设备进场, 请电气设备图纸尽快出图。5 月 30 日之前完成 35kV 电缆沟施工。 3. 光伏区: 码头施工出方案要求设计确认, 桩位布置、管桩规格型号等尽快确认。 施工人员进场作业需进行身体检查, 高温天气做好防暑降温措施。 三、监理单位 1. 工程前期资料、施工过程资料尽快报审, 各工序报审报验和必须的检测试验并出具真实有效的实验报告。 2. 做好现场安全文明措施。 3. 混凝土浇筑前必须通知监理进行上道工序检查验收, 砼浇筑监理旁站。				
主送单位	孚尧电力工程设计(上海)有限公司			
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018.5.16	

注: 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



汨罗市 2×20MWp 渔光互补光伏扶贫建设项目

第__次会议签到表

日期:

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
李品	李品电力		
刘顺	李品电力		15828074104
陈伟伟	李品电力		
郑志	正衡监理	监理	15928074104
柯和山	正衡监理	监理	17829074081
葛永强	正衡监理		
周永平	鸿源电力		
张红林	鸿源电力		
侯黎明	湖南湘中		13574010093

