

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

会 议 纪 要

(第二十期)

汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目监理部



会议纪要

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

编号：ZHJL-HNML-020

签发：

会议地点	项目部会议室		会议时间	2018.6.13
会议主持人	李元堂	会议主题	施工进度、质量、安全	

本次会议内容：

一、孚尧电力工程设计（上海）有限公司

①明确通知各施工单位“端午节不放假”的相关事宜，由施工单位的各级领导将通知传达到班组。

②现场所需的所有实验，及时出具有资质的实验报告并及时上报。

③现场产生的资料及时上报审批。

光伏区：

1. 所有的实验报告要在 19 日之前全部完成。

2. 提高光伏区基础桩打桩进度。

线路：

1. 线路自检（电阻测试）6 月 13 日；

2. 光缆焊接时间 6 月 14 日；

3. 线路参数测试 6 月 16 日；

4. 二次接线 6 月 14 日开始做，16 日完成；

5. 实验报告 18 日之前提供。

6. 所有整改项目（见质检站专家意见书）必须于 18 日正午整改完成。

7. 整改时，及时通知监理到场。

开关站：

1. 要求施工方按期完成工程。

2. 升压站资料尽快赶上施工进度，不可拖延并网时间。

3. 确定所需光缆的数量。

二、监理单位

1. 近期进场材料尽快报审。

2. 光伏区、升压站的资料尽快报审。

3. 光伏区特种人员资质尽快报审。

4. 实验报告尽快报审。

5. 各施工单位做一份防暑降温措施。

主送单位	孚尧电力工程设计（上海）有限公司		
抄送单位	汨罗上电柏棠新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018. 6. 14

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

汨罗市 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

第__次会议签到表

日期: 2018.6.13

[illegible]